

DEFEKTINIS AKTAS Nr. 413677

1. Kliento pavadinimas, objekto adresas: Sausio 13g 13

Data 2021m 08 17

V21-1222952-1

Eil. Nr.	Defekto vieta pastate: AS dydai autiškoje
	Defekto aprašas:
1	Yra duose naudojami pakildiniai įrenginiai kurių dalyje yra atjungta ir atliktas dirbi- pinis elektros patikrinimas.
2	Afrijos stovai leidžia šiuos kurių paėjimo vietas yra pajudavusios - keista konflikto
	Sprendimas:
1	Reikalingas AS dydų remontas įrengiant įvairius būtu automatinius įrenginius ir DBL pnybtus magistraliniam laikanis ir būtu "0" pajūpimui

Nustatant defektus dalyvavo:

UAB „Mano bustas LT“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Justas Misteovicius

Užsakovo atstovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovo atstovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR.

Užsakovas:

Objektas: *Sausio 13-osios-13*

Apskaitos/paskirtymos skydų remontas

Laiptinių sk.	Aukštų sk.	Skydų sk.	Apskaitų sk. skyde
<i>1</i>	<i>12</i>	<i>60</i>	<i>1</i>

V21-1222952-1

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
Darbai				
1	Elektros išjungimas/išjungimas	vnt.	<i>5</i>	
2	Metalinų konstrukcijų demontavimas	vnt.	<i>60</i>	
3	demontavimas	vnt.		
4	Varžtinių gnybtų demontavimas	vnt.	<i>60</i>	
5	Laidų demontavimas	m	<i>70</i>	
6	Kištukinių lizdų, rozečių demontavimas	vnt.		
7	Gnybtų (magistralinių) kabeliams montavimas <i>OBL</i>	vnt.	<i>120</i>	
8	Automatinių jungiklių montavimas	vnt.	<i>60</i>	
9	Gnybtų OBL montavimas	vnt.	<i>60</i>	
10	Laidų montavimas elektros skyde	m	<i>80</i>	
11	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.		
12	Kiti darbai (kitų laidų tvarkymas, laidų presavimas naudojant gilzes ir pan.)	vnt.		
Medžiagos				
1	LZG-35/16 12/P gnybtas su tarpine plokšte (LZG A13-2338) Pokoj	vnt.		
2	SL1W 50 Prakertantis gnybtas AL-CU 10-50/1.5-10mm2	vnt.		
3	Plombuojamas skydelis 4 mod.	vnt.		
4	Jungiklis automatinis 40C 1P Schneider	vnt.		
5	Jungiklis automatinis 16C 1P Schneider	vnt.	<i>60</i>	
6	Bėgelis autom. (DIN)	m	<i>20</i>	
7	OBL 35/25-1 gnybtas 1-polis 1x35/4x25mm2 (Pokoj)	vnt.	<i>180</i>	
8	Laidas 1x4 mm2 Cu mėlynas/juodas	m		
9	Laidas 1x6 mm2 Cu juodas/mėlynas	m	<i>80</i>	
10	Juosta izoliacinė el.	vnt.		
11	Organinis stiklas 3 mm	vnt.	<i>60</i>	
12	Kitos medžiagos (kontaktų tepalas, kabelių markiruotes, uždengimo juostelės, tvirtinimo detalės, dirželiai, varžtai, antgaliai ir kt.)	komp.		
13				
14				

Trumpas darbo aprašymas: gyventojų atsakomybės ribose esantys automatiniai jungikliai keičiami tik leidus gyventojams.

1. Magistralinius Laidus sujungti OBL gnybtu papalpa - dėl vietos stokos

2. AS stogus būtina įnultinti metaliniu konstrukcija

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus; automatiniai jungikliai ir nuliniai gnybtai privalo būti sužymėti, kabeliai - sumarkiruoti. Po darbų atlikti pereinamųjų taškų, korpusų matavimus.

Jonas Miknaitis
AMF