


NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA571138


Data: 2023-10-26Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Vytauto Vaitkaus g. 9(547), Vilnius
SostinėProblema: Magistralės būklė neatitinka šių dienų aktualaus elektros energijos vartojimo ir norint didintis galią, to padaryti negalima, dėl maksimaliai išnaudotos magistralinio kabelio infrastruktūros.Defektas (aprašas): Magistralės būklė neatitinka šių dienų aktualaus elektros energijos vartojimo ir norint didintis galią, to padaryti negalima, dėl maksimaliai išnaudotos magistralinio kabelio infrastruktūros.Defekto vieta: laiptinė 1Sprendimas: Pakeisti kabelįMedžiagos:kabelis 5x25mm*Cu- 60 metrai. Automatiniai jungikliai C63A 1p-3 vntPS AJ pajungiamo nuo kirtiklio laidas 1x25mm*Cu -3metrai

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		627c17f8-ac15-4a88-b4cf-c459a0a4b384
2		bbe20757-a186-41b5-86f7-0fa0ccb36a19

3		a2ff0163-7231-45d2-99b5-331819275048
4		1ced27e4-84c1-4f69-9e8a-bad6578ea9c0

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing))