

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2024-04-17 Nr. DA598096

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Dubijos g. 29, Šiauliai

Apžiūros Nuolatinė
tikslas





(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema Namo elektros instaliacija pasenusi, gyventojai prašo sprendimo.

Pastatų administravimo vadybininkas

Indra Kojelė, Atstovė 8 700 55966

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
PIRKIMAI Projektuotojų/rangovų atranka pagal projektinę	Namo magistraliniai laidai seni, aliuminiai, trupantys, izoliacija trūkinėjanti, esant apkrovoms gali nebeatlaikyti kontaktai, degimo pavojus, laiptinėse randasi elektros skirstymo skydeliai, automatiniai jungikliai vietomis nepritvirtinti. Elektros skaitikliai randasi butuose. Rūsiuose apšvietimas senas.	Rekomenduojama atnaujinti namo elektros instaliaciją.
		
		
		
		



--	--

Pastatų priežiūros
inžinierius
Vaidas Steponavičius
(apžiūros vadovo pareigos)

(Handwritten signature)
(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)