

Statinio numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas

2022-10-27 Nr. DA506445

(data)

Aukštelkės k., Šiaulių
kaimiškoji sen.

(sudarymo vieta)

Statinio adresas Nemuno g. 19, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen.

Apžiūros Neeilinė
tikslas

(kasmėtinė, neeilinė, kitos papildomos apžiūros)

Problema

Pagal raštą:

3. Užtikrinti tinkamą lietaus nuvedimą, kad nesusidarytų besišlakstančio vandens ardantysis poveikis ir nebūtų gadinamos statinio konstrukcijos

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Dėl informacijos apie patikrinimą Joniškio g. 7 Sutekūnai ir Nemuno g. 19 Aukštelkė

Pastatų administravimo vadybininkas Rima Astrauskienė, Koordinatorė

(V.Pavardė, tel. nr.)

Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
-------------------------------	---	---

<p>TECHNINIAI INŽ.</p>	<p>Aplink pastatą ir prie laiptų aikštelės nusėdusi nuogrinda, vanduo nuo esamo aplink pastatą paviršiaus bėga link statinio ir drėkina statinio konstrukcijas. Vietomis nuogrindos nėra įrengtos.</p>	<p>Perkloti esamą nuogrindą ir priėjimo į pastatą plyteles su nuolydžiu nuo pastato, įrengiant ant skaldos atsijų pagrindo. Vietose kur nėra nuogrindos, įrengiant naują</p>
<p>Vamzdynai (tech. inž.)</p>		
		

Komisija atsižvelgdama į apžiūros metu nustatytus daugiabučio gyvenamojo namo (bendrojo naudojimo objektų) defektus, konstatuoja, kad nurodytos namo (objekto) sistemos neatitinka STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarkai“ įtvirtintų daugiabučio gyvenamojo namo privalomųjų reikalavimų visumos. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą (komisija) rekomenduoja nedelsiant organizuoti sprendimo, dėl privalomųjų reikalavimų neatitinkančių gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų defektų pašalinimo, priėmimą bei pašalinti užfiksuotus defektus. Pridedama. Numatomų atlikti darbų ir defektavimo aktas su preliminariomis defekto(ų) šalinimo, remonto kainomis.

_____	_____	_____
(apžiūros vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(apžiūros vykdytojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(apžiūros vykdytojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

STATINIO DEFEKTIKTAS Nr. DA506445

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
--------------------------------------	-----------	--------	----------

Aktą paruošė: Rinaldas Gediunas (Service)

(vardas, pavardė, parašas)

Spausdino: Rinaldas Gediunas (Service)