

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA536901





Data: 2023-04-11Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Erfurto g. 18, Vilnius
SostinėProblema: ne tvarkingas pirmos laiptynės rusiu instaliacijaDefektas (aprašas): "Senas magistralinis elektros tiekimo tinklas. Dėl perkraunamų magistralinio tinklo linijų, atsiranda tikimybė jam nutrūkti. Nutrūkus nuliniam srovėlaidžio kontaktui, į vartotojų prietaisus pasiduota 400V, ko pasekmė sudegusi įranga ar netgi gaisro pavojus. Magistralės būklė neatitinka šių dienų aktualaus elektros energijos vartojimo ir norint didintis galią, to padaryti negalima, dėl maksimaliai išnaudotos magistralinio kabelio infrastruktūros."Defekto vieta: rūsys 1Sprendimas: Vadovaujantis EJT ir Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais atlikti magistralinių linijų remonto darbus. 1. Įrengti naujas linijas ne mažesnio skermens kaip 5x16 mm² Cu. 2. Sumontuoti saugius magistralinio kabelio prijungimo gnybtus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		5688d1c5-39dd-45f6-b0ea-b608b6404776
2		1fb3d665-d329-459d-a090-10b8cf191ad9

3		afdaf690-ad2a-40d6-9b19-9066a0a98250
4		9d61135f-1c9d-4696-bf87-e9562a21ce08
5		11c8ab48-1e31-4b3c-a1fb-f65044cf0977
6		5643c724-0bae-436c-b176-b142c5010e44

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing))