







NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA536902Data: 2023-04-11Klientas: UAB Mano Būstas Objektas: Erfurto g. 18, Vilnius
SostinėProblema: ne tvarkingas 2os laiptynės rusiu instaliacijaDefektas (aprašas): Pažeista elektros instaliacija, yra tikimybė prisiliesti prie atvirų laidų (elektros smūgio pavojus). Šviestuvai be gaubty, rūsio instaliacija laike ilgos eksploatacijos susidėvėjo (netenkina EJT ir Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų), kelia grėsmę žmonių saugumui, gali kilti gaisras. Laidų paskirstymo dėžutėse, esančiose rūsyje, atlikti neteisėti laidų sujungimai, susukant laidas. Matosi kaitimo požymiai, jeigu laiku nebus atliktas remontas galimi laidų galų nudegimai.Defekto vieta: rūsys 2Sprendimas: Vadovaujantis EJT ir Priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimais atlikti rūsio elektros instaliacijos remonto darbus. 1. Įrengti naujus šviestus. 2. Suremontuoti paskirstymo dėžučių kontaktus bei jas uždengti.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM
Preliminari SUMA be PVM:			+ PVM

Aktą paruošė: Darius Leskauskas

(vardas, pavardė, parašas)

Eil. Nr.	Fotografija	Pastaba
1		96f710bf-b7aa-4edd-b629-4b9c44d0ed8b
2		e40f5839-bd25-4d13-9d97-4b8d13e9c40d

3		<p>b399d45e-283d-46fa-adf5-9bff6a97e3ce</p>
4		<p>d39f7ffe-a092-4c99-a4ce-bf46eaf874d9</p>
5		<p>9fbc9423-3ac6-49ab-82dc-343c158a5ffe</p>
6		<p>05149d47-c160-468c-a867-de9804fd7cbc</p>

Spausdino: Darius Leskauskas (Servisas+Billing)