

DEFEKTINIS AKTAS Nr. 427030

1. Kliento pavadinimas, objekto adresas: A.P Kavoliuko 32(458)

Data 2021m 10 m

V21-1302264-7

Eil. Nr.	Defekto vieta pastate: <u>8P skydinė JAS-2 skydas. Lifto</u>
	Defekto aprašas:
<u>1</u>	<u>Naudojami PN tipo saugikliai kurių įstatymo vietos pajudavusios, matomi pokyčiai, nurodant vietos.</u>
<u>2</u>	<u>Apsivietimo AJ seni iz pajungti 402201da</u>
<u>3</u>	<u>Quemena linijos pajungtas be apsaugos.</u>
	Sprendimas:
<u>1</u>	<u>Reikalinges JAS-2 skydo remontas</u>

Nustatant defektus dalyvavo:

UAB „Mano bustas LT“

L. Mikulavičius
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo atstovas _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Rangovo atstovas _____

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR.

Užsakovas:

Objektas: *AP Kavolėlio 32 (458)*

Namo įvadinio elektros skydo remontas

Laiptinių sk.	Aukštų sk.
<i>2</i>	<i>9</i>

YAS-2 skydas Liftu.

V21-1302264-1

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
Darbai				
1	Elektros energijos tiekimo atjungimas ir atnaujinimas buties vartotojui	vnt.	<i>2</i>	
2	0,4 kV įtampos automatinių jungiklių, saugiklių ar paketinių išjungėjų demontavimas	vnt.	<i>8</i>	
3	Atvirosios elektros instaliacijos, laidų, kabelių demontavimas	m		<i>papild. porinki</i>
4	Gnybtų demontavimas	vnt.		
5	Šynų demontavimas	m	<i>3</i>	
6	Automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt.	<i>5</i>	
7	Varžtinių gnybtų remontas	vnt.		
8	Atvirosios elektros instaliacijos, laidų, kabelių montavimas ir angalių montavimas	m	<i>20</i>	
9	Kirtiklio montavimas			
10				
Medžiagos				
1	LZG-35/16 12/P gnybtas su tarpine plokšte (LZG A13-2338) Pokoj	vnt.		
2	SLIW 50 Prakertantis gnybtas AL-CU 10-50/1.5-10mm2	vnt.		
3	OBL 35/25-1 gnybtas 1-polis 1x35/4x25mm2 (Pokoj)	vnt.		
4	Horizontalus saugiklių kirtiklių blokas (A)	vnt.		
5	Modulinis kirtiklis ()	vnt.		
6	Saugiliai ()	vnt.		
7	Plombuojamas skydelis 4 mod.	vnt.		
8	Jungiklis automatinis 100C 1P	vnt.		
9	Jungiklis automatinis 80C 1P	vnt.		
10	Jungiklis automatinis 63C 1P	vnt.		
11	Jungiklis automatinis 50C 1P	vnt.		
12	Jungiklis automatinis 40C <i>3P</i>	vnt.	<i>2</i>	
13	Jungiklis automatinis 25C 1P	vnt.		
14	Jungiklis automatinis 20C 1P	vnt.		
15	Jungiklis automatinis 16C 1P	vnt.	<i>5</i>	
16	Jungiklis automatinis 32C 3P	vnt.		
17	Laidas 1x50 mm2 Cu	m		
18	Laidas 1x35 mm2 Cu	m		
19	Laidas 1x25 mm2 Cu	m		
20	Laidas 1x16 mm2 Cu	m		
21	Laidas 1x10mm2 Cu	m		
22	Laidas 1x6 mm2 Cu	m	<i>20</i>	
23	Laidas 1x4 mm2 Cu	m		
24	Organinis stiklas 3 mm	vnt.		
25	Kitos medžiagos (kontaktų tepalas, kabelių markiruotės, uždengimo	vnt.		
26	Gilzės	vnt.		
27	Antgaliai ()	vnt.		
28	Varinė šyna (juosta)	m		
29				
30				

Trumpas darbo aprašymas:

1. Prijungti interneto duomenų tinklas pajungiant 16A automatinį jungiklį.

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus; automatiniai jungikliai ir nuliniai gnybtai privalo būti sužymėti, kabeliai - sumarkiruoti. **Parengti schemą**