

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024-05-16

Klientų atstovas: Gediminas Gervė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Baltija

Objektas: Kauno g. 15, Klaipėda

Problema: Įėjimo lauko laiptai į laiptinę blogos būklės, atšokusios plytelės, dalis suskilusių

Sprendimas: Lokaliai suremontuoti 1-4 įėjimo į laiptinę lauko laiptus. Pakeisi suskilusias, trūkusias, nutrupėjusias, atšokusias plyteles.

| | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas | Mato vnt. | Kiekis |
|---|--|-----------|--------|
| | Darbai | | |
| 1 | Statybinių šiukšlių išvežimas | vnt | 1 |
| 2 | Senų plytelių demontavimas | m2 | 10 |
| 3 | Naujų plytelių sudėjimas | m2 | 10 |
| 4 | Teritorijos tvarkymas po remonto darbų | kompl | 1 |

Laiptų aikštelės dydis 240x 210mm, pakopos 240x30mm

Plytelės turi būti skirtos naudoti lauko darbams, klizai turi tikti lauko sąlygoms.

Pastaba: 1. Darbų kiekiai tikslinami prieš vykdant darbus ar darbų vykdymo metu.

2. Darbų metu galimi papildomi darbai kurių įšivertinti nepavyko, kaina privaloma derinti su klientų atstovų ar pirkimų vadybininke.

3. Galimi papildomi darbai, nes yra pastebėta jog galimai yra pažeista medžiago po plytelėmis.

Galimi didesni kiekiai, nes gali pasišžeisti šalia esanti plytelė. Derinti papildomai su Klientų atstovu

3. Atlikti darbai turi atitikti esmines STR taisykles



