

Pagrindinės sutarties CPO30247 priedas Nr. 1

ATLIKŲ DARBŲ AKTO FORMA Nr. _____

_____ Data

Ataskaitinis laikotarpis nuo _____ iki _____

TIEKĖJAS:

UŽSAKOVAS:

Objektas:

Pagrindinės sutarties nr. CPO30247

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties _____ etapą. TIEKĖJAS atliko UŽSAKOVUI šiuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. pagal įkainotą veiklos sąrašą	Nuolatinių Darbų/priemonės (pagal Investicijų planą) paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Sutartinė Darbo kaina, be PVM	Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta Darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta Darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma	%	Suma	%	Suma
Suma be PVM:								
PVM 21,00 suma:								
Suma su PVM:								
Suma mokėjimui:								

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo

UŽSAKOVO atstovas

TIEKĖJO atstovas


Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Techninės priežiūros atstovas

Vardas:
Pavarde:
Pareigos:
Parašas:
Data:
A.V.

Užsakymo sutartis CPO30247

Pagrindinės sutarties CPO30247 priedas Nr. 2


AKCEPTO RAŠTAS

Data: 2017-02-10
Sutarties Nr.: CPO30247
Kam: Bodesa, UAB, J. Basanavičiaus g. 166, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-76123

Pranešame, kad mūsų įstaiga prieme Jūsų 2017-02-10 Pasiūlymą įvykdyti Darbus pagal Pagrindinę sutartį Nr. CPO30247 už kainą, lygią 276966,0718 EUR su PVM.

Šiuo raštu Jums nurodoma laikantis Pagrindinės sutarties sąlygų pasirašyti ir pateikti UŽSAKOVUI pridedamus Pagrindinės sutarties dokumentus, kartu pateikiant Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą ir pradėti minėtų Darbų vykdymą.

UŽSAKOVAS:
Plungės būstas, SĮ (Savivaldybės įmonė / įstaiga), I. Končiaus g. 3, Plungės m., Plungės r. sav., LT-90159
Kodas: 271042320
Tel.: 8 448 72251
El. Paštas: pbustas@pbustas.lt

Įgalioto asmens parašas _____ 

Pasirašiusiojo pavardė ir pareigos _____ Zigmantas Daugelis
Direktorius

Priedas: Pagrindinė sutartis CPO30247



Pagrindinės sutarties CPO30247 priedas Nr. 3

Techninė specifikacija ir įkainotų veiklų sąrašas

Pasiūlymas konkursui
2017-vasario-09 16:12:24

Užsakymo sąlygos:

Konkurso trukmė	7 d.d.
Sutarties sudarymo trukmė	5 d.d.
Darbų atlikimo terminas	6 men.
Kontaktinis asmuo, įpareigotas suteikti galimybę apžiūrėti objektą	Zigmantas Daugėla, direktorius, tel. Nr. (8 448) 72 251, administratorė Daiva Bertašienė, tel. Nr. (8 448) 72 092
Maksimalus užsakymo biudžetas (Eur su PVM)	388953,9200
Ar reikalaujamas mėnesinis darbų išskaidymo grafikas	Taip (byla yra įkelta)
Ar reikalaujamas darbų kainos išskaidymo dokumentas	Taip (byla yra įkelta)
Subtiekėjai, kurie gali būti pasitelkiami atliekant šiam projekte minimus darbus	UAB "Statinio projektavimo studija" įm k. 145847481, UAB "Santechera" įm k. 145872011, UAB "Elektrikai" įm k. 300044195

UŽSAKOVO pavadinimas: Plungės būstas, SĮ (Savivaldybės įmone / įstaiga)

Užsakymo sutartis CPO30247

Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymas per CPO elektroninį katalogą

Bendros pasiūlymo kainos išskaidymas pagal priemones, atitinkančias numatytoms įgyvendinti konkretaus objekto investicijų plane

1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės

1. Energinio efektyvumo priemonės	2. Matavimo vnt./Kaina	3. Modernizuojamas objektas A. Jucio skers. 6, Plungė
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	m ² Eur be PVM	1196 82591,15
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	m ² Eur be PVM	103 4086,22
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	m ² Eur be PVM	103 4349,43
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas $U < 0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	m ² Eur be PVM	433 23488,61
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas	butas Eur be PVM	30 3551,38
Esamų langų keitimas plastikiniais langais. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas $U_w 1,1-1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	m ² Eur be PVM	115 9289,53
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas $U_w 1,3-1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	m ² Eur be PVM	5 905,54
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas $U_w 1,7-1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	m ² Eur be PVM	10 2511,42
Balkonų stiklinimas naudojant plastikinių profilių blokus	m ² Eur be PVM	280 12825,12
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų	vnt Eur be PVM	21 3078,68
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų	vnt Eur be PVM	88 2350,83
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose iki 5 aukštų	vnt Eur be PVM	1 101,21

Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymas per CPO elektroninį katalogą

Magistralinių vamzdinių keitimas pastatuose iki 5 aukštų	m	175
	Eur be PVM	4380,69
Magistralinių vamzdinių izoliavimas pastatuose iki 5 aukštų	m	350
	Eur be PVM	2786,35
Stovų vamzdinių keitimas pastatuose iki 5 aukštų	m	700
	Eur be PVM	6251,00
Šilumos punkto modernizavimas pastatuose iki 5 aukštų	kw	205
	Eur be PVM	6107,36
Termostatinių ventilių įrengimas	vnt	104
	Eur be PVM	5252,21
Šildymo prietaisų keitimas naujais	W	94376
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas	šilumos dalikliai	104
	Eur be PVM	8711,94
Karšto vandens apskaitos sistemos iki 30 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas	apskaitos prietaisais	30
	Eur be PVM	1467,98
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdinių keitimas pastatuose iki 5 aukštų	m	100
	Eur be PVM	2404,45
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	m	270
	Eur be PVM	4114,26
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	m	270
	Eur be PVM	4370,76
Rankšluoščių džiovintuvų įrengimas	vnt	30
	Eur be PVM	1037,4
VISO (Eur be PVM):		203186,11
PVM (21 proc):		42669,08
VISO (Eur su PVM):		245855,19

* Eilutėse nurodykite pasiūlymo kainos dalį, tenkančią pagal konkrečią energinį efektyvumą didinančią priemonę, įterpkite reikiamą kiekį eilučių.

2. Kitos priemonės

1. Kitos priemonės	2. Matavimo vnt./Kaina	3. Modernizuojamas objektas
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas	m	A. Jucio skers. 6, Plungė
		30
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdinių keitimas	Eur be PVM	284,71
	m	60

Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymas per CPO elektroninį katalogą

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas	Eur be PVM	1434,12
	m	120
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Eur be PVM	1626,78
	m	95
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Eur be PVM	1472,88
	m	157
Įvadinį paskirstymo skydų JPS modernizavimas, kai skaičiuojamo galia daugiau kaip 75 kW iki 100kW	Eur be PVM	3806,39
	vnt	1
Butų apskaitos skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius	Eur be PVM	1749,60
	butas	30
Vertikalių instaliacijos magistralinių kabelių ir namo apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Eur be PVM	825,36
	laiptinė	2
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas	Eur be PVM	2400,00
	m ² rūšio ploto	227
VISO (Eur be PVM):	Eur be PVM	666,75
PVM (21 proc):		14266,59
VISO (Eur su PVM):		2995,98
		17262,58

* Įterpkite reikiamą kiekį eilučių, juose nurodant visas kitas priemones (pagal užsakymą), matavimo vienetus ir pasiūlymo kainos dalį.

3. Suvestinė lentelė

1. Modernizuojamas objektas A. Jucio skers. 6, Plungė	2. Energiją taupančios ir kitos priemonės (rangos darbų dalis, be projektavimo)	3. Projektavimo darbai		4. VISO: (rangos darbai su projektavimu)
		%	Eur be PVM	
	217452,70	5,00	11444,88	228897,58
VISO (Eur be PVM):				48068,49
PVM (21 proc.):				276966,07
VISO (Eur su PVM):				

Pastaba: Suvestinės lentelės 3-asis stulpelis „Projektavimo darbai“ turi būti pildomas tik tuomet, kai yra užsakomi rangos darbai su projektavimu. Teikiant pasiūlymą rangos darbam be projektavimo šio stulpelio pildyti nereikia.

Tiekėjo pavadinimas: UAB „Bodesa“

Parašas _____

Užsakovo pavadinimas : SĮ Plungės būstas

Parašas _____

Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymas per CPO elektroninį katalogą

Pastaba: Tiekėjas ir Užsakovas prisiima atsakomybę už bendros pasiūlymo kainos, atitinkančios pirkimo sutartį Nr. CPO 30247 išskaidymą.

Valstybės remiamos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

I. ENERGINĖ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS
1. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:
1.1. šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atnaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas
1.2. balansinių ventiliatorių ant stovų įrengimas
1.3. vamzdinių šiluminės izoliacijos gerinimas
1.4. šildymo prietaisų ir vamzdinių keitimas
1.5. individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinė ventiliatorių įrengimas butuose ir kitose patalpose
2. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas
3. Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastogę šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai
4. Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą
5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
6. Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgalųjų poreikiams
7. Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
8. Rūsio perdangos šiltinimas
9. Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgalųjų poreikiams
II. KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS
10. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausantių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdinių ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas)

Statybos rangos darbų su projektavimu užsakymas per CPO elektroninį katalogą

II. KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

10. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas)

