

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.05.09

Klientų atstovė: Inga Bružienė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Žvejų g. 9, Klaipėda

**Problema** : Žvejų g. 9, Klaipėda name yra buitinių nuotekų išvadas, po atliktos TV diagnostikos pastebėti išvado pažeidimai: nuolydžio nebuvimas, lūžęs vamzdynas, jungtys paveiktos korozijos, nesandaruma. Pažeidimai neatitinka STR reglamento, ko pasekoje galimos avarijos ir dideli materialiniai nuostoliai.

Išvado keitimo darbai

| El.Nr. | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas                                                      | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
|        | <b>Lauko nuotekų tinklų rekonstravimo darbai</b>                                        |           |                     |
| 1      | Grunto kasimas lauke (1,80m gylis, 1,2m plotis, 4m ilgis)                               | M3        | 9                   |
| 2      | Buto/komercinių patalpų grindinio ardymas (viduje) iki 10cm (0,5m pločio)               | M2        | 6                   |
| 3.     | Grunto kasimas viduje                                                                   | M3        | 24                  |
| 4.     | Senų vamzdynų demontavimas DN110                                                        | M         | 18                  |
| 5.     | Grunto (smėlio) užpylimas ir sutankinimas iš apačios 100mm, šonų 200mm ir viršaus 250mm | M3        | 5                   |
| 6.     | Naujų vamzdžių įrengimas DN110                                                          | M         | 18                  |
| 7.     | Pravalų DN 110 įrengimas                                                                | VNT       | 1                   |
| 8.     | Išvado prijungimas prie name esančių buitinių nuotekų tinklų                            | VNT       | 1                   |
| 9.     | Buitinių nuotekų tinklu angų užtaisymas(hermetizavimas) pamate ir šulinyje              | VNT       | 2                   |
| 10.    | Esamo grunto užpylimas ir sutankinimas naudojant vibro koją, vibroplokštę ir vandenį    | M3        | 18                  |
| 11.    | Grindų betonavimas 50mm                                                                 | M2        | 8                   |
| 12.    | Senamiesčio grindinio atstatymas                                                        | M3        | 8                   |
| 13.    | Darbo vietos susitvarkymas, šiukšlių išvežimas                                          | KOMPL.    | 1                   |

**Smėlio paklotas ir apsauginis sluoksnis turi būti pridurtas techninui inžinieriui. Nepridavus techninui inžinieriui aktas ir sąskaita nebus priimama.**

**Pasikeitus darbų apimčiai ir kainai, reikalingas papildomas suderinimas su Klientų atstove ar pirkimų vadybininke.**

Priežiūros inžinierius  
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pastatų priežiūros  
inžinierė  
Monika Balbuckytė

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)