

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. DA487032

Klientas: UAB Mano Būstas Šiauliai Objektas: Rūdės g. 4, Šiauliai

Problema: Atšokęs fasado tinkas, gali nukristi ant žemės.

Defekto vieta: Fasadas

Sprendimas: Dalinis fasado remontas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
Darbai		
Paviršių paruošimas tinkavimui (nuvalymas, gruntavimas, armavimas)	m2	85
Pastatų išorinių paviršių tinkavimas, dažymas (analogiška vyraujančia fasado spalva)	m2	85
Esamų skardų nuo parapetų numėminas ir uždėjimas (balkonai), nuolydžių formavimas.	m	10
Balkono pado išorės dalinis tinkavimas	m2	1
Karnizo dalinis remontas (restauravimas) tinkuojant ir dažant.	m2	2
Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių nuėmimas/uždėjimas.	m	45
Šiukšlių išvežimas	kompl.	1
Autobokštėlis	Kompl.	1

PASTABA: 1. Darbų kiekiai preliminarūs, tikslinami vykdant darbus.

2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant darbus.

3. Atliktus darbus perduoti techninės priežiūros inžinieriui.



Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)