

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.04.11

Klientų atstovė: Jurgita Vadeikienė

Užsakovas : Mano Būstas Klaipėda

Objektas : Debrecono g. 32, Klaipėda


Problema : Debrecono g. 32, Klaipėda name yra 3 buitinių nuotekų išvadai, po atliktos TV diagnostikos pastebėti Nr. 1 išvado pažeidimai: sienelės paveiktos korozijos, sumažėjęs vamzdyno aptakumas, jungtys paveiktos korozijos, nesandaruma. Pažeidimai neatitinka STR reglamento, ko pasekoje galimos avarijos ir dideli materialiniai nuostoliai.

1-ojo išvado keitimo darbai

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Lauko nuotekų tinklų rekonstravimo darbai		
1	Grindinio ardymas (asfaltas ir plytelės)	M2	8,5
1	Grunto kasimas lauke (1,70m gylis, 1,2m plotis, 7m ilgis)	M3	14,5
2	Betono grindinio ardymas (viduje) iki 10cm (0,5m pločio)	M2	8
3.	Grunto kasimas viduje	M3	7
4.	Senų vamzdynų demontavimas DN110	M	24
5.	Grunto (smėlio) užpylimas ir sutankinimas iš apačios 100mm, šonų 200mm ir viršaus 250mm	M3	5,5
6.	Naujų vamzdžių įrengimas DN110	M	24
7.	Pravalų DN 110 įrengimas	VNT	3
8.	Išvado prijungimas prie name esančių buitinių nuotekų tinklų	VNT	1
9.	Buitinių nuotekų tinklu angų užtaisymas(hermetizavimas) pamate ir šulinyje	VNT	2
10.	Esamo grunto užpylimas ir sutankinimas naudojant vibro koją, vibroplokštę ir vandenį	M3	15
11.	Grindų betonavimas 50mm	M2	9
13.	Grindinio atstatymas (asfalto ir plytelių įrengimas)	M2	8,5
14.	Darbo vietos susitvarkymas, šiukšlių išvežimas	KOMPL.	1

Smėlio paklotas ir apsauginis sluoksnis turi būti priduotas techniniui inžinieriui. Nepridavus techniniui inžinieriui aktas ir sąskaita nebus priimama.

Pasikeitus darbų apimčiai ir kainai, reikalingas papildomas suderinimas su Klientų atstove ar pirkimų vadybininke.

Priežiūros inžinierius Gvidas Silkauskas		
(apžiūros vadovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Pastatų priežiūros inžinierė Monika Balbuckytė		
(apžiūros vykdytojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)