

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS Nr. V22-1647626-4

Data: 2022-04-27

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB "Mano Būstas Neris"

Objektas: Kalvarijų g. 134, Vilnius, 2-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA468760

Sprendimas: Atlikti įėjimo aikštelės remontą pagal TI sprendimą: "Atlikti pilną aikštelės ir laiptų remontą. Nudaužti atšokusį betoną, sumontuoti klojinius, sudėti armatūros karkasą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais, sumontuoti kojų valymo grotelės viename lygyje su būsima danga. "

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Įėjimo aikštelės remontas		
1	Įėjimo stogelio parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
2	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1,1
3	Laikinių takų sumontavimas, demontavimas	kompl.	1
4	Klojinių montavimas, demontavimas	kompl.	1
5	Laiptų aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	15
6	Batų valymo grotelių su indu įrengimas	vnt.	1
7	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	9,3
8	Betonavimas, su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę	m3	1,1
9	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo korozijos ir senų dažų iki metalo, gruntavimas, dažymas antikoroziniais dažais	m	5
10	Statybinio laužo išvežimas	kompl.	1

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Saulius Reva





