



MEPCO, UAB į/k 3015 33164, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, Lietuva
tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@mepco.lt



Europos socialinis fondas
Europos regioninės plėtros fondas
Sanglaudos fondas

**DAUGIABUČIO NAMO VIŠTYČIO G. 36A KYBARTAI ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS**
DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

2017.01.01
Vilnius

Investicijų plano rengimo vadovas:

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:
Atestato Nr. 0512, išduotas 2015-10-20
Gediminas Šilanskas

(vardas, pavardė, parašas)

Rengėjai:

Statybos inžinierius:
Diplomo Nr. 0027206, išduotas 2012-06-22
Linas Skauminas

(vardas, pavardė, parašas)

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas:

UAB "Kybartų Darna"
J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai, LT-70417, tel. nr. (8 342) 30467
Direktorius
Egidijus Ausiejus

(pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, antspaudas)

Užsakovas:

Vilkaviškio raj. savivaldybės administracija,
S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, LT-70147, tel. nr. 8-342-60062
Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas

(pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, antspaudas, data)

Suderinta:

Būsto energijos taupymo agentūra:

(vardas, pavardė, parašas)

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS:

Investicijų plano tikslas - įvertinus namo fizinę būklę ir jo energinį efektyvumą (naudingumą) pagrįsti priemonės, kurios leistų atkurti ir pagerinti namo fizines ir energines savybes, užtikrinant, kad investicijų grąža būtų padengta sutaupytos šiluminės energijos (kuro) verte per ekonomiškai naudingą laiką, ir nustatyti pagrindinius reikalavimus namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto techninei užduočiai parengti.

Pastato Vištyčio g. 36A, Kybartai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas pagal 2016 m. lapkričio 28 d. sutartį Nr. MR/PEP16-ENS/IP-188. Prie investicijų plano pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX, pastato energinis naudingumas - E klasė. Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX. Investicijų planas neprieštarauja Vilkaviškio rajono patvirtinto bendrojo plano „Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas“ 2008 m. gruodžio 12 d. Nr. B-TS-659 sprendiniams.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas/projekto rengėjas: Gediminas Šilanskas, atestato Nr. 0512, išduotas 2015-10-20 Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, Investicinio plano rengėjas: Linas Skauminas, mob. telefonas 865552776.

Kontaktinis asmuo: UAB "Kybartų Darna", Direktorius Egidijus Ausiejus tel.: 8 616 48771.

Literatūros sąrašas

1. STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“
2. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. Įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);
3. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”
4. STR 2.05.01:2013 "Pastatų energinio naudingumo projektavimas"
5. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);
6. Lietuvos būsto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. Nutarimu Nr. 60 (Žin., 2004, Nr. 13-387);
7. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262)
8. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961; Nauja įstatymo redakcija nuo 2015-01-01)
9. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)
10. Kiti teisės aktai ir statybos techniniai reglamentai.

Kainų pagrindimo lentelė.

Pagrindiniai darbų kiekiai ir įkainiai				
Priemonė	Matavimo vienetas	Darbų kiekis	Įkainis	Šaltinis
1	2	3	4	5
Šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	kW	1187,48	27,49	Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos VI pagal 2016 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas
Balansinių ventilių ant stovų įrengimas.	kompl.	54	291,31	
Šildymo prietaisų keitimas	vnt	224	99,32	
Termostatinių ventilių montavimas	vnt	224	49,73	
Termostatinių ventilių ir apvadų montavimas vienvamzdei sistemai	vnt	224	91,65	
Šilumos daliklių montavimas	vnt	224	141,05	
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas	m	425	20,13	
Šildymo sistemos stovų keitimas	m	1020	20,32	
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.	vnt	100	107,09	
Stogo dangos keitimas ir šiltinimas	m ²	951,94	109,43	
Fasado sienų šiltinimas A paketas	m ²	3125,71	95,08	
Cokolio šiltinimas A paketas	m ²	485,47	116,77	
Fasado sienų šiltinimas B paketas	m ²	3125,71	117,54	
Cokolio šiltinimas B paketas	m ²	485,47	127,29	
Lauko durų keitimas	m ²	28,16	362,36	
Butų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.	m ²	131,67	189,44	
Laiptinės langų keitimas	m ²	76,78	204,65	
Rūsio langų keitimas	m ²		204,65	
Rūsio perdangos šiltinimas.	m ²	888,18	30,15	
Buitinių nuotekų išvado keitimas	m	60	62,06	
Buitinių nuotekų magistralių keitimas	m	100	41,43	
Buitinių nuotekų stovų keitimas	m	360	28,34	
Geriamo vandens magistralių keitimas	m	238	28,14	
Geriamo vandens stovų keitimas	m	300	45,40	

Pastaba: Darbų kiekiai paskaičiuoti remiantis natūriniais matavimais.

II TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

- 1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) G/B paneliai ;
- 1.2. aukštų skaičius 5 aukštai _____ ;
- 1.3. statybos metai - 1974. Tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) - ;
- 1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data. Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXX (2016 m. XX - XXd.), klasė E
- 1.5. užstatytas plotas (m²) 952,00 _____ ;
- 1.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m²) - _____ ;
- 2.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis) -nenurodyta _____ ;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1.	Bendrieji rodikliai			
2.1.1.	Butų skaičius	vnt.	100	Pagal nekilnojamo turto kadastro išrašą Nr. 70/12602
2.1.2.	Butų naudingasis plotas	m ²	3705,32	
2.1.3.	Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
2.1.4.	Namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingasis) plotas	m ²	0,00	
2.1.5.	Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)	m ²	3705,32	Šildomas pastato plotas - 4106,91 m ²
2.2.	Sienos (nurodyti konstrukciją)			
2.2.1.	Fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	3125,71	Pastato konstrukcijos tipas - plytų mūras U = 1,27 W/m ² K. Sienų šiluminė varža netenkina norminių reikalavimų.
2.2.2.	Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,27	Remiantis STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".
2.2.3.	Cokolio plotas	m ²	485,47	Cokolis neapšiltintas. Įvertinama 1,2 m gylyje esanti požeminė dalis.
2.2.4.	Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	Remiantis STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".
2.3.	Stogas (nurodyti konstrukciją)			
2.3.1.	Stogo dangos plotas	m ²	951,94	Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma danga.

2.3.2.	Stogo šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,85	Remiantis STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".
2.4.	Langai ir lauko durys			
2.4.1.	Butų ir kitų patalpų langų skaičius, iš jų:	vnt.	220	Dalis seni mediniai su dviem stiklais - nesandarūs, fiziškai susidėvėję, laidūs šilumai ir šalčiui, dalis plastikiniai su stiklo paketais.
2.4.1.1.	Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus	vnt.	176	Remiantis STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas", langų šilumos perdavimo koeficientas 1,7 W/m ² K.
2.4.2.	Butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų:	m ²	548,10	
2.4.2.1.	Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus	m ²	439,64	
2.4.3.	Skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	vnt.	60	
2.4.3.1	Skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris	vnt.	47	
2.4.4.	Plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš jų:	m ²	107,10	
2.4.4.1.	Plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris	m ²	83,90	
2.4.5.	Skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	vnt.	83	
2.4.5.1.	Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	vnt.	0	
2.4.6.	Plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	m ²	93,10	Remiantis STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".
2.4.6.1.	Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	m ²	0,00	Rūsio langai seni mediniai, langų šilumos perdavimo koeficientas lygus 2,5 W/m ² K.
2.4.7.	Lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius	vnt.	12	4 lauko durys, 4 tambūro durys, 4 rūšio durys.
2.4.8.	Lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas	m ²	28,16	
2.5.	Rūsiai			

2.5.1.	Rūsio perdangos plotas	m ²	888,18	
2.5.2.	Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas”.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamas daiktas.

3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė.

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas *	Išsamus būklės aprašymas	Įvertinimo pagrindai
			(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	(kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, nuotraukos)
3.1.	Sienos (fasadinės)	3	Pastato konstrukcijos tipas - G/b paneliai $U = 1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$. Sienų šiluminė varža netenkina norminių reikalavimų. Būklė patenkinama, vietomis dėl netinkamo apskardinimo, sienos sudrėkę, pajuodę.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.2.	Pamatai ir nuogrindos	2	Pastato pamatai juostiniai. Cokolio tinkas vietomis nukritęs, sudrėkęs, nuogrinda suskilinėjusi, vietomis pasvirusi į pastato pusę arba jos nėra visai. Pamatai nešiltinti.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.3.	Stogas	2	Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma danga, būklė patenkinama stogas nešiltintas. Patiriami dideli šilumos nuostoliai.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.4.	Langai ir balkono durys butuose	3	Butuose 44 vnt. langų mediniai (seni) su dviem stiklais. Likusi dalis 176 vnt. langų pakeisti naujais PVC profilio langais su stiklo paketais. Butuose 47 vnt. balkonų durų pakeistos naujomis PVC profilio durimis su stiklo paketais. Likusi dalis 13 vnt. balkonų durų senos medinės, nesandarios, dviejų stiklų durys.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.5.	Balkonų ar lodžių laikančiosios konstrukcijos	3	Esamos balkonų gelžbetonio konstrukcijos paveiktos kritulių. Pastebimi defektai, apsauginio betono sluoksnio nutrupėjimai, metalinių elementų korozija. Rekomenduotinas balkonų konstrukcijų atnaujinimas.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.6.	Rūsio perdanga	3	Fizinė būklė patenkinama, tačiau papildomas termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šilumos perdavimo koeficientas neatitinka norminių reikalavimų.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.

3.7.	Langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose	3	Dalis lauko durų pakeistos šarvo durimis, būklė patenkinama. Likusios senos medinės, nesandarios. Tambūro durys senos medinės, fiziškai nusidėvėję. Rūsio durys senos medinės.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.8.	Šilumos paskirstymo sistema	2	Pastatas šildomas centralizuotai iš miesto šilumos tinklų. Šilumos mazgas priklausomas, su automatiniu valdymu. Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Termostatinių ir balansinių ventilių nėra, sistema išsibalansavus. Patalpos šyla netolygiai. Vamzdynai seni, prastai izoliuoti.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.9.	Karšto vandens paskirstymo sistema	2	Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte, vamzdeliniu šilumokaičiu, su automatiniu valdymu. Vamzdynai seni, prastai izoliuoti.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.10.	Vandentiekio inžinerinės sistemos	2	Geriamas vanduo tiekiamas iš centralizuotų miesto tinklų. Magistraliniai vamzdynai seni, prastai izoliuoti, paveikti korozijos.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.11.	Nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	2	Butinių nuotekų magistraliniai vamzdynai ir stovai fragmentiškai remontuoti. Lietaus nuotekų sistema vidinė, sena, rekomenduotinas atnaujinimas.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.12.	Vėdinimo inžinerinės sistemos	2	Gyvenami kambariai vėdinami per atidaromus langus. San. mazgai ir virtuvės vėdinamos per ventiliacijos kanalus. Vėdinimas nepatikimas, trūksta traukos, būtinas norminių vėdinimo parametrų užtikrinimas.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.13.	Elektros bendrosios inžinerinės sistemos	2	Elektros instaliacija sena, neatnaujinta nuo statybos pradžios, aliuminio laidai. Apšvietimas atnaujintas, sumontuoti judesio davikliai. Rekomenduotinas pilnas elektros instaliacijos atnaujinimas.	Energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0512-XXXXXX (2016-XX-XX). Vizualinės apžiūros aktas Nr. MR/VAA 16/0XX. Kasmetinės apžiūros aktas Nr. XX.
3.14.	Liftai	-	-	-

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

**4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)
Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį (2016 metai)**

3 lentelė

Eilės Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	kWh/m ² /metus	188,75	-
4.1.2.	Namų energinio naudingumo klasė	klasė	E	-
4.1.3.	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3- jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	kWh/m ² /metus	0,00	-
4.1.4.	4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3428,70	-
4.1.5.	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	0,00	-

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namų esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis:

Šilumos nuostoliai per pastato sienas – 58,48 kWh/m²/metus;

Šilumos nuostoliai per pastato stogą – 17,03 kWh/m²/metus;

Šilumos nuostoliai per pastato langus – 37,1 kWh/m²/metus;

Šilumos nuostoliai per ilginius tiltelius – 14,01 kWh/m²/metus;

Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių – 18,42 kWh/m²/metus;

Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris – 0,46 kWh/m²/metus;

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

4 lentelė

Priemonių paketas A				
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai		
		Priemonės aprašymas	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m ² K)	Darbų kiekis (m ² , m, vnt.)
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės			
5.1.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:			
5.1.1.1.	Šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto demontavimas; 2. Naujos karšto vandens sistemos įrengimas; 3. Naujo šilumos mazgo įrengimas; 4. Sistemos hidraulinis išbandymas; 5. Šilumos punkte esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas. Montuojamas naujas šilumos punktas su plokšteliniais šilumokaičiais, išorės termostatu ir kita įranga, atitinkančia šiuolaikinius standartus.	-	Šilumos punkto šiluminė galia - 1187kW

5.1.1.2.	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas.	<p>1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo, balansavimo, drenavimo ir nuorinimo armatūros išmontavimas; 2. Naujų balansinių ventilių, automatinių nuorintojų ir rutulinių ventilių su drenavimo funkcija sumontavimas; 3. Šildymo sistemos ir karšto vandens stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Reikalingas šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimas. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, todėl dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija, aukščiausiose sistemos vietose montuojami automatiniai nuorintojai. Karšto vandens sistemoje įrengiami termobalansiniai ventiliai su dezinfekcijos moduliui.</p>	-	<p>Įrengiamų automatinių balansinių ventilių kiekis šildymo sistemoje apie - 34 vnt. Įrengiamų termobalansinių ventilių kiekis karšto vandens sistemoje apie - 20 vnt.</p>
5.1.1.3.	<p>Vamzdynų keitimas. Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose. Karšto vandens sistemos vamzdynų keitimas.</p>	<p>1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų magistralinių vamzdynų demontavimas ir naujų montavimas; 2. Termostatinų ventilių montavimas ant esamų šildymo prietaisų. Sistemos hidraulinis išbandymas. Modernizuojama esama vienvamzdė šildymo sistema. Ant esamų šildymo prietaisų montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais, kurių gamyklinis nustatymas yra 5-21°C. Keičiami visi šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Keičiami visi magistraliniai karšto vandens sistemos vamzdynai ir naujai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais. Montuojamų naujų vamzdynų diametras, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą.</p>	-	<p>Montuojamų termostatinų ventilių skaičius - 224 vnt. Montuojamų naujų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų ilgis - 424,79 m; Montuojamų naujų karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų ilgis - 340 m.</p>

5.1.2.	Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas; 2. Vėdinimo grotelių keitimas; 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. Numatoma išvalyti natūralaus vėdinimo kanalus, esant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau, ar įrengti vėjo turbinas, suremontuoti ir atstatyti fiziškai nusidėvėjusias ir apgriuvusias dalis. Vėdinimo kanalų išvadai turi būti: ne mažiau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne mažiau kaip 0,3 m virš linijos, jungiančios aukščiausius pastato dalių, esančių ne toliau kaip 10 m nuo išvado, taškus.	-	Vėdinimo kanalų ilgis - 720 m.
5.1.3.	Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.	1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stogų įrengimo darbai“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruošimas; 2. Nuolydžio formavimas; 3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4. Dviejų sluoksnių prilydoma stogo hidroizoliacinė danga; 5. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 6. Parapeto pakėlimas; 7. Parapeto apskardinimas. Numatoma apšiltinti namo stogą termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo dangą. Reikalingas stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma naujai apskardinti ventiliacijos kanalus virš stogo. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus. Numatomas žaibosaugos atstatymas arba įrengimas.	0,16	Šiltinamo stogo ir keičiamos dangos plotas - 951,94 m ² .

5.1.4.	Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą	<p>1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projekcinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03.2009 11, 12, 13 punktų reikalavimus;</p> <p>2. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklą ženklinotos sienų šiltinimo sistemos;</p> <p>3. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“;</p> <p>4. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI“.</p> <p>Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų įrengimas atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statybos aikštelės paruošimas; 2. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 3. Sienos paviršiaus įvertinimas ir paruošimas, pelėsių nuplovimas nuo sienų; 4. Lauko palangių įrengimas; 5. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 6. Angokraščių aptaisymas; 7. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas tvirtinant tinklę; 8. Kampų papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 11. Dažymas; 12. Papildomos įrangos naudojimas; 13. Gerbūvio atstatymas. <p>Atliekamas sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą (Išorinė tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema). Apšiltinimo medžiaga – putų polistirolas. Medžiagų ir apdailos tipas parenkamas atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo metu. Apšiltinamas cokolis dalį įgilinant (mažiausiai 1,2 m.) iš lauko pusės. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, numatoma jį padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą.</p>	0,2	<p>Apšiltinamų sienų plotas - 3125,71m².</p> <p>Apšiltinamo cokolio viršžeminės dalies plotas - 242,74m².</p> <p>Apšiltinamo cokolio požeminės dalies plotas - 242,74m².</p>
--------	--	--	-----	---

5.1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.	Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST 2491109.01:2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. Balkonai turi būti stiklinami pagal vieningą projektą stiklinant nuo perdangos iki perdangos.	-	Įstiklinamų balkonų plotas - 693,84m ²
5.1.6.	Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą.	Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST 2491109.01:2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir pritraukėjų įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. Keičiamos lauko durys, susidėvėjusios tambūro durys bei rūšio durys naujom durim. Investicijoje paskaičiuoti ir apdailos darbai, reikalingi pakeitus senas duris naujomis (užtaisant angokraščius). Numatoma įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Neremontuotina aikštelė turėtų būti įrengta naujai.	1,6	Keičiamų lauko durų plotas - 10,02 m ² . Keičiamų tambūro durų plotas - 10,93m ² ; Keičiamų rūšio durų plotas - 7,22m ² .

5.1.7.	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.	Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST 2491109.01:2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įstatymas arba įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. Siūloma pakeisti senus medinius butų langus ir balkonų duris, laiptinės langus, taip pat rūšio langus naujais PVC profilių gaminiais. Langai pastate virš dviejų aukštų, taip pat langai žemesniuose aukštuose, išeinantys į šaligatvius ar kitas pėsčiųjų eismo vietas, turi būti atidaromi į vidaus pusę.	1,1	Keičiamų butų langų plotas - 131,67m ² Keičiamų laiptinės langų plotas - 76,78m ² Keičiamų rūšio langų plotas - 16,32m ²
5.2. Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės				
5.2.1.	Buitinių nuotekų sistemos keitimas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Seno nuotakyno (išvadų) vamzdyno išmontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 5. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 6. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti; 7. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 8. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 9. Hidraulinis bandymas. 10. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Numatoma pakeisti visus magistralinius buitinių nuotekų vamzdynus bei išvadus iki pirmo šulinio.	-	Keičiamų išvadų ilgis - 60 m.; Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis - 100 m.

5.2.2.	Lietaus nuotekų sistemos keitimas	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Nuotekos sistemos senų rūšio vamzdynų demontavimas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių rūsyje ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas rūsyje nuo išvado įmovo iki stovų įmovo; 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietoje; 4. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūšio atitvarų pamatuose; 5. Hidraulinis išbandymas. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų vamzdyno magistralinius vamzdžius ir išvadus iki pirmo šulinio.	-	Keičamų lietaus nuotekų išvadų ilgis - 60m; Keičamų lietaus nuotekų magistralių ilgis - 48 m.
5.2.3.	Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų šaltojo vandens vamzdynų išmontavimas; 2. Naujų vamzdynų montavimas; 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 4. Uždaromosios armatūros montavimas; 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato komunikacijomis vietų užtaisymas priešgaisriniais dėklais; 6. Sumontuotų vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 7. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 8. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 9. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Numatoma pakeisti šalto vandentiekio magistralinius vamzdynus nuo įvadinio mazgo. Juos tinkamai izoliuoti.	-	Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis - 238 m.
5.2.4.	Elektros instaliacijos keitimas	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas; 2. Naujų saugiklių - kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas; 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų; 4. Varžų matavimas; 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įrengimui. 6. Senų elektros kabelių, prietaisų, šviestuvų demontavimas; 7. Plastikinių elektros instaliacinių vamzdžių montavimas 8. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas; 9. Elektros kabelių montavimas; 10. Laidinių LED šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos - tamsos davikliais montavimas ant pastato sienos, prie laiptinių. Numatoma pakeisti bendro naudojimo patalpų elektros instaliaciją iki įvadinės spintos ir atnaujinti bendrojo naudojimo patalpų apšvietimą.	-	Elektros instaliacija atnaujinama keturiose laiptinėse.

*Tikslūs fiziniai darbų kiekiai bus apskaičiuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu.

** Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2K)$) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1 909 (Žin., 2013, Nr. 129 6566);

Priemonių paketas B				
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai		
		Priemonės aprašymas	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m ² K)	Darbų kiekis (m ² , m, vnt.)
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės			
5.1.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:			
5.1.1.1.	Šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto demontavimas; 2. Naujos karšto vandens sistemos įrengimas; 3. Naujo šilumos mazgo įrengimas; 4. Sistemos hidraulinis išbandymas; 5. Šilumos punkte esančių vamzdynų valymas; dažymas korozijai atspariais dažais ir izoliavimas. Montuojamas naujas šilumos punktas su plokšteliniais šilumokaičiais, išorės termostatu ir kita įranga, atitinkančia šiuolaikinius standartus.	-	Šilumos punkto šiluminė galia - 1187kW

5.1.1.2.	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas.	<p>1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į mato vieneto kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos uždarymo, balansavimo, drenavimo ir nuorinimo armatūros išmontavimas; 2. Naujų balansinių ventilių, automatinių nuorintojų ir rutulinių ventilių su drenavimo funkcija sumontavimas; 3. Šildymo sistemos ir karšto vandens stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas; 5. Sistemos hidraulinis išbandymas. Reikalingas šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimas. Dėl senos sistemos įrangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, todėl dalyje butų temperatūra yra per žema ir neatitinka higienos normų. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija, aukščiausiose sistemos vietose montuojami automatiniai nuorintojai. Karšto vandens sistemoje įrengiami termobalansiniai ventiliai su dezinfekcijos moduliu.</p>	-	<p>Įrengiamų automatinių balansinių ventilių kiekis šildymo sistemoje apie - 34 vnt. Įrengiamų termobalansinių ventilių kiekis karšto vandens sistemoje apie - 20 vnt.</p>
----------	--	---	---	--

5.1.1.3.	Vamzdynų keitimas. Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose. Karšto vandens sistemos vamzdynų keitimas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR ir įrangos gamintojo keliamus reikalavimus, gamintojų normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas; 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas; 3. Nuotolinių duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas; 4. Senų magistralinių vamzdynų demontavimas ir naujų montavimas; 5. Naujų šildymo prietaisų montavimas; 6. Termostatinų ventilių montavimas ant šildymo prietaisų; 7. Sistemos hidraulinis išbandymas. Esama vienvamzdė šildymo sistema keičiama į naują modernesnę dvivamzdę šildymo sistemą. Montuojami nauji šildymo prietaisai, ant šildymo prietaisų montuojami termostatiniai ventiliai su termostatiniais elementais, kurių gamyklinis nustatymas yra 16-28°C. Individualiai šilumos apskaitai prie radiatorių montuojami šilumos mokesčių dalikliai-indikatoriai bei įrengiama reikalinga įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Keičiami visi šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai ir izoliuojami termoizoliaciniais akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Keičiami visi šildymo sistemos stovai ir perdaromas šildymo prietaisų pajungimas į dvivamzdę sistemą. Keičiami visi magistraliniai karšto vandens sistemos vamzdynai ir stovai, naujai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais. Montuojamų naujų vamzdynų diametras, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius, numatomas rengiant techninį darbo projektą.	-	Montuojamų termostatinų ventilių, šildymo prietaisų ir šilumos daliklių skaičius - 224 vnt. Montuojamų naujų šildymo sistemos magistralinių vamzdynų ilgis - 424,79 m; Montuojamų naujų šildymo sistemos stovų ilgis - 1020 m; Montuojamų naujų karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų ilgis - 340 m. Montuojamų naujų karšto vandens sistemos stovų ilgis - 600 m;
5.1.2.	Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.	Numatoma įrengti decentralizuotą vėdinimo sistemą su rekuperacija. Kiekviename bute įrengiamas atskiras vėdinimo įrenginys. Įrenginio montavimo vieta bei tiekiamo ir šalinamo oro parametrai nurodomi techninio darbo projekto metu. Įranga ir darbai turi atitikti STR ir gamintojo keliamus reikalavimus	-	Įrengiamų rekuperacinių vėdinimo sistemų kiekis - 100 kompl.

5.1.3.	Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos pūvėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.	1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stogų įrengimo darbai“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos paruošimas; 2. Nuolydžio formavimas; 3. Termoizoliacinio sluoksnio įrengimas; 4. Dviejų sluoksnių prilydoma stogo hidroizoliacinė danga; 5. Ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 6. Parapeto pakėlimas; 7. Parapeto apskardinimas. Numatoma apšiltinti namo stogą termoizoliaciniu sluoksniu įrengiant naują stogo dangą. Reikalingas stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma naujai apskardinti ventiliacijos kanalus virš stogo. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinamų stogų konstrukcijoms įrengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrinės saugos reikalavimus. Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus. Numatomas žaibosaugos atstatymas arba įrengimas.	0,16	Šiltinamo stogo ir keičiamos dangos plotas - 951,94 m ² .
--------	---	---	------	--

5.1.4.	Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą	<p>1. Termoizoliacinio sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimui turi būti naudojamos projektinės termoizoliacinių gaminių šilumos laidumo koeficiento vertės apskaičiuotos pagal STR 2.01.03.2009 11, 12, 13 punktų reikalavimus; 2. Skaičiuojant termoizoliacinio sluoksnio šiluminę varžą turi būti įvertinta tvirtinimo ir karkaso elementų įtaka pagal reikalavimus, pateiktus STR 2.05.01:2005 1 priede; 3. Fasado įrengimo darbams turi būti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turinčios ir CE ženklu ženklintos sienų šiltinimo sistemos; 4. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt "FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vėdinamų fasadų su mineralinėmis vatos šilumos izoliacija" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikštelės paruošimas; 2. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 3. Sienos paviršiaus įvertinimas ir paruošimas, pelėsių nuplovimas nuo sienų; 4. Lauko palangių įrengimas; 5. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 6. Sienos šiltinimas pritvirtinant termoizoliacinę medžiagą su vėjo izoliacija; 7. Apdailinės plokštės tvirtinimas; 8. Kampų ir angokraščių sutvarkymas; 9. Papildomos įrangos ir inžinerinių tinklų ant fasado permontavimas; 10. Papildomos įrangos naudojimas; 11. Gerbūvio atstatymas. Atliekamas sienų šiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą (išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema). Apšiltinimo medžiaga - mineralinė vata. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija iki pamatų pado apačios, įrengti termoizoliacinį sluoksnį bei viršžeminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, numatoma jį padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izolius pamatus būtina tinkamai atstatyti nuogrindą aplink visą pastatą.</p>	0,2	<p>Apšiltinamų sienų plotas - 3125,71m². Apšiltinamo cokolio viršžeminės dalies plotas - 242,74m². Apšiltinamo cokolio požeminės dalies plotas - 242,74m².</p>
--------	--	---	-----	---

5.1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.	Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST 2491109.01:2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 4. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokraščių apdaila. Balkonai turi būti stiklinami pagal vieningą projektą stiklinant nuo perdangos iki perdangos.	-	Stiklinamų balkonų plotas - 693,84 m ²
5.1.6.	Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą.	Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST 2491109.01:2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir pritraukėjų įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. Keičiamos lauko durys, susidėvėjusios tambūro durys bei rūšio durys naujom durim. Investicijoje paskaičiuoti ir apdailos darbai, reikalingi pakeitus senas duris naujomis (užtaisant angokraščius). Numatoma įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas). Neremontuotina aikštelė turėtų būti įrengta naujai.	1,6	Keičiamų lauko durų plotas - 10,02 m ² . Keičiamų tambūro durų plotas - 10,93m ² ; Keičiamų rūšio durų plotas - 7,22m ² .

5.1.7.	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.	Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorinės įėjimo durys"; 2. Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal "Statybos taisyklių ST 2491109.01:2008 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. Į kainą įskaičiuoti darbai (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įstatymas arba įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. Siūloma pakeisti senus medinius butų langus ir balkonų duris, laiptinės langus, taip pat rūšio langus naujais PVC profilių gaminiais. Langai pastate virš dviejų aukštų, taip pat langai žemesniuose aukštuose, išeinantys į šaligatvius ar kitas pėsčiųjų ėjimo vietas, turi būti atidaromi į vidaus pusę.	1,1	Keičamų butų langų plotas - 131,67m ² Keičamų laiptinės langų plotas - 76,78m ² Keičamų rūšio langų plotas - 16,32m ²
5.1.8.	Rūsio perdangos šiltinimas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimo elementais; 3. Plonasluoksnio armuoto dekoratyvinio tinko įrengimas; 4. Dažymas. Numatoma apšiltinti rūšio perdangą iš rūšio pusės. Detalus rūšio perdangos šiltinimo sprendinys pateikiamas atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto metu. Rūsio praeigos ir durų varčios aukštį leidžiama sumažinti iki 1,9 m.	0,25	Apšiltinamos rūšio perdangos plotas - 888,18m ²
5.2.	Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės			

5.2.1.	Buitinių nuotekų sistemos keitimas.	<p>1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Seno nuotakyno (išvadų) vamzdyno išmontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. 5. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 6. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti; 7. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 8. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 9. Hidraulinis bandymas. 10. Esamo nuotakyno stovų išmontavimas. 11 Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos iki buto sistemos prijungimo jungties. 12. Vamzdžių kirtimoasi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 13 Stovo išvedimas virš dūgų sistemai vėdinti. 14. Stogo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 15. Hidraulinis bandymas.</p>	-	Keičiamų išvadų ilgis - 60 m.;Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis - 100 m.;Keičiamų stovų ilgis - 360 m.;
5.2.2.	Lietaus nuotekų sistemos keitimas	<p>1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Nuotekos sistemos senų rūšio vamzdynų demontavimas; 2. Naujų plastikinių vamzdžių rūsyje ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas rūsyje nuo išvado įmovos iki stovų įmovos; 3. Stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 4. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose; 5. Angų iškirtimas ir užtaisymas (hermetizavimas) rūšio atitvarų pamatuose; 5. Hidraulinis išbandymas. Numatoma pakeisti visus senus lietaus nuotekų vamzdyno stovus bei magistralinius vamzdžius ir išvadás.</p>	-	Keičiamų išvadų ilgis - 60 m.;Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis - 48 m.;Keičiamų stovų ilgis - 72 m.;

5.2.3.	Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų šaltojo vandens vamzdynų išmontavimas; 2. Naujų vamzdynų montavimas; 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas; 4. Uždaromosios armatūros montavimas; 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato komunikacijomis vietų užtaisymas priešgaisriniais dėklais; 6. Sumontuotų vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. 7. Esamų stovų išmontavimas. 8. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 9. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 10. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 11. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Numatoma pakeisti šalto vandentiekio magistralinius vamzdynus nuo įvadinio mazgo ir stovus. Juos tinkamai izoliuoti.	-	Keičiamų magistralinių vamzdynų ilgis - 238 m. Keičiamų stovų ilgis - 300 m.
5.2.4.	Elektros instaliacijos keitimas	1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR'ų keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą įskaitant, bet neapsiribojant: 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas; 2. Naujų saugiklių - kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas; 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų; 4. Varžų matavimas; 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įrengimui. 6. Senų elektros kabelių, prietaisų, šviestuvų demontavimas; 7. Plastikinių elektros instaliacinių vamzdžių montavimas 8. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas; 9. Elektros kabelių montavimas; 10. Laidinių LED šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos - tamsos davikliais montavimas ant pastato sienos, prie laiptinių. Numatoma pakeisti bendro naudojimo patalpų elektros instaliaciją iki įvadinės spintos ir atnaujinti bendrojo naudojimo patalpų apšvietimą.	-	Elektros instaliacija atnaujinama keturiose laiptinėse.

*Tikslūs fiziniai darbų kiekiai bus apskaičiuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu.

** Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2K)$) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1 909 (Žin., 2013, Nr. 129 6566);

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

5 lentelė

Modernizavus pastatą pagal priemonių paketus					
Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Priemonių paketas A	Priemonių paketas B
1	2	3	4	5	6
6.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	Klasė	E	C	C
6.2.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui	kWh/m ² /metus	188,75	50,60	29,26
6.2.1.	Iš jų pagal energiją taupančias priemones:				
6.2.1.1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	kWh/m ² /metus	58,48	6,40	4,86
6.2.1.2.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą		17,03	2,23	1,69
6.2.1.3.	Šilumos nuostoliai per pastato langus		37,10	15,43	11,71
6.2.1.4.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius tiltelius		14,01	3,19	2,42
6.2.1.5.	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių		18,42	7,80	1,74
6.2.1.6.	Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris		0,46	0,23	0,18
6.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)	procentais	–	73,19	84,50
6.4.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)	kWh/m ² /metus	–	138,15	159,49
6.5.	Skaičiuojamoji sutaupyta šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą**	Eur/m ² /metus	–	11,37	13,13
6.6.	Skaičiuojamoji sutaupyta šiluminės energijos vertė pagal esamos padėties kainą visam namui	tūkst. Eur/metus	–	46,69	53,91
6.7.	Išmetamo ŠESD (CO ₂ ekv.) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	–	132,20	152,62

* Energijos vertė nustatoma pagal esamos padėties vidutinę metinę šilumos kainą konkrečioje vietovėje ir šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimo rodiklį, nurodytą 5 lentelės 7.4 punkto 5 skiltyje (kWh/m²/metus).

**Punktai 7.6 ir 7.7 skaičiuota šildomo ploto atžvilgiu, įskaitant ir šildomų laiptinės aikštelių plotą.

**Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) (CO₂ekv.) kiekio sumažinimo
skaičiavimas šiluminės energijos sutaupymo atveju**

Rodikliai	Mato vnt.	Skaičiavimo formulė	Priemonių paketas A	Priemonių paketas B
Metinis šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (sutaupymas)	MWh/metus	(A)	567,37	655,01
Taršos faktoriaus reikšmė	t CO ₂ ekv./M	(B) ¹	0,233	0,233
Metinis ŠESD kiekio sumažinimas	t CO ₂ ekv./metus	(C)=(A) x (B)	132,20	152,62
Projekto vertinamasis laikotarpis	metais	(D) ²	25	25
Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas	t CO ₂ ekv.	(E)= (C)x (D)	3304,93	3815,44

¹ Taršos faktoriaus reikšmė lygi 0,233 t CO₂ekv./MWh, šiluma gaunama iš centralizuotų šilumos tinklų.

² 25 m arba visų laikotarpių svertinis vidurkis, kai nė viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visų investicijų.

Pagal valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją, 2016-03-01 šildymo kaina Kybartų mieste yra 0,0823 Eur/kWh (su PVM).

7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina

6 lentelė

Priemonių paketas A			
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminari kaina	
		Iš viso, Eur	Eur/m ² (naudingojo ploto)
1	2	3	4
7.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės		
7.1.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:		
7.1.1.1.	Šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	32645,35	8,81
7.1.1.2.	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas.	15730,61	4,25
7.1.1.3.	Vamzdynų keitimas. Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose. Karšto vandens sistemos vamzdynų keitimas.	38177,48	10,30
7.1.2.	Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.	10708,50	2,89
7.1.3.	Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.	104173,08	28,11
7.1.4.	Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą	353888,47	95,51
7.1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.	104725,02	28,26
7.1.6.	Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą.	10205,76	2,75
7.1.7.	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.	43994,64	11,87
Iš viso:		714.248,90	192,75
7.2.	Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės		
7.2.1.	Buitinių nuotekų sistemos keitimas.	7.866,69	2,12
7.2.2.	Lietaus nuotekų sistemos keitimas	5.211,08	1,41
7.2.3.	Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	6.698,41	1,81
7.2.4.	Elektros instaliacijos keitimas	31.156,55	8,41
Iš viso:		50.932,74	13,75
Galutinė suma:		765.181,64	206,50
Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais:		6,66%	6,66%

Priemonių paketas B			
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Preliminari kaina	
		Iš viso, Eur	Eur/m ² (naudingojo ploto)
1	2	3	4
7.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės		
7.1.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:		
8.1.1.1.	Šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	32645,35	8,81
7.1.1.2.	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas.	15730,61	4,25
7.1.1.3.	Vamzdynų keitimas. Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose. Karšto vandens sistemos vamzdynų keitimas.	132588,98	35,78
7.1.2.	Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas.	338018,34	91,23
7.1.3.	Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.	104173,08	28,11
7.1.4.	Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą.	429190,78	115,83
7.1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.	104725,02	28,26
7.1.6.	Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų	10205,76	2,75
7.1.7.	Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus.	43994,64	11,87
7.1.8.	Rūsio perdangos šiltinimas.	26781,47	7,23
	Iš viso:	1.238.054,03	334,12
7.2.	Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės		
7.2.1.	Buitinių nuotekų sistemos keitimas.	18.068,45	4,88
7.2.2.	Lietaus nuotekų sistemos keitimas.	7.455,29	2,01
7.2.3.	Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas.	20.318,17	5,48
7.2.4.	Elektros instaliacijos keitimas	31.156,55	8,41
	Iš viso:	76.998,47	20,78
	Galutinė suma:	1.315.052,50	354,90
Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais:		5,86%	5,86%

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Į Projekto parengimo kainą įskaitomas namo energinio naudingumo sertifikato parengimo išlaidos prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą ir po daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, Investicijų plano parengimo išlaidos ir statinio projekto (projektų) parengimo išlaidos.

Preliminarios suvestinės Projekto įgyvendinimo kainos duomenys pateikiami 7 lentelėje.

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Priemonių paketas A		Priemonių paketas B	
		Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²	Preliminari kaina, Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4	5	6
8.1.	Statybos darbai, iš viso:	765181,64	206,51	1315052,50	354,91
8.1.1.	Iš jų: Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	714248,90	192,76	1238054,03	334,13
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	38259,08	10,33	65752,62	17,75
8.3.	Statybos techninė priežiūra	15303,63	4,13	26301,05	7,10
8.4.	Projekto administravimas	10760,25	2,90	10760,25	2,90
Galutinė suma:		829504,60	223,87	1417866,41	382,66

Pastabos:

1) Lėšos skirtos projekto administravimui skaičiuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

9.1 Energiją taupančių priemonių atsipirkimas

8 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Priemonių paketas A	Priemonių paketas B	Pastabos
1	2	3	4	5	6
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas				
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	Metais	18	26	
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	Metais	14	21	
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas				
9.2.1.	pagal suminę kainą	Metais	17	25	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	Metais	13	19	
9.3.	Butų ir kitų patalpų rinkos vertės padidėjimas, įgyvendinus projektą	Procentai	~20 %		Remiantis 2009-10 metų atnaujinimo programos monitoringo apibendrintais duomenimis apie Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo rezultatus.

Pastaba. Atsipirkimo laikas skaičiuojamas naudojant pastato naudingą plotą ir teorinį energijos sutaupymą pagal energinio sertifikato duomenis.

10. Projekto įgyvendinimo planas

9 lentelė

Eil. Nr.	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų pavadinimas	Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	Pastabos
10.1.	Priemonių nurodytų 6 lentelėje įgyvendinimas	2017.01.01	2017.12.31	

11. Projekto finansavimo planas

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamų investicijų, nurodytų 9 lentelėje, paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos, finansuotojo lėšos (kreditas), valstybės paramos lėšos, savivaldybės paramos lėšos (jei tokios yra) ir kitos lėšos. Sudarant preliminarų Projekto finansavimo planą ir investicijų paskirstymą, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams turi būti įvertintas Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme nustatytas reikalavimas, kad mėnesio įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebūtų didesnė už Vyriausybės nustatytąją.

Planuojamos lėšos						
Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Priemonių paketas A		Priemonių paketas B		Pastabos
		Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos	
1	2	3	4	5	6	7
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu					
11.1.1.	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	13031,94	1,57%	18530,65	1,31%	
11.1.2.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	784.311,18	94,55%	1.347.928,81	95,07%	
11.1.3.	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	32.161,48	3,88%	51.406,96	3,63%	
11.1.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)**		0,00%		0,00%	
Investicijų suma, iš viso:		829.504,60	100%	1.417.866,41	100%	
11.2.	Iš jų valstybės parama pagal Valstybės paramos taisyklės:	LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1725 2009 m. gruodžio 16 d.: Valstybės kompensuojamos 35% lėšų, iš jų: energijai taupančioms priemonėms 20% ir 15% teikiama pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725, punktą Nr. 49,1 ir 49,2.				
11.2.1.	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	19.129,54	50%	32.876,31	50%	
11.2.2.	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	7.651,82	50%	13.150,53	50%	Iki 2016 m. gruodžio 31 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100%. Nuo 2017 sausio 1d. apmokama arba kompensuojama 50%.
11.2.3.	Projekto administravimo išlaidų kompensavimas	5.380,12	50%	5.380,12	50%	

11.2.4.	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:					
11.2.4.1.	Valstybės parama kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	107.137,34	15%	185.708,10	15%	Valstybės parama 15 % teikiama pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725, punktą Nr. 49,1 ir 49,2.
11.2.4.2.	Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama kompensuojant išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kai po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis kaip 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą	142.849,78	20%	247.610,81	20%	20 procentų skiriama, jeigu statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų tiekėjas) po 2015 m. kovo 31 d. ir projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 d. po 2017 m. gruodžio 31d. parama mažėja 5 proc.
11.3.	Preliminarus laikotarpis, per kurį valstybės parama kompensuojant 15 proc investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, suteikiama nurašant lengvatinio kredito palūkanas iki 0 procentų, Mėn.	76		77		Skaičiavimams atlikti naudojama banko įmokų skaičiuoklė anuiteto metodu.
Valstybės parama iš viso:		175.011,26	21%	299.017,77	21%	

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Preliminarus investicijų paskirstymas butų ir kitų patalpų savininkams nustatomas pagal 6 ir 9 lentelių duomenis. Apskaičiuojant investicijų paskirstymą svarbu įvertinti patalpų savininkų galimybes dalyvauti nuosavomis lėšomis. Nustatant nuosavų ir skolintų lėšų poreikį, būtina įvertinti, kad Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo [1.] numatyta valstybės parama bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą.

11 lentelė

Priemonių paketas A												
Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma				Valstybės parama, Eur		Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Kredito suma, Eur įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinus valstybės paramą	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, eur/m ² , įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinant valstybės paramą projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti ir lengvatinio kredito palūkanų nurašymą iki 0 proc.	Pastabos
			Bendroji	Individuali		Iš viso	Klimatos kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama	Kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinių efektyvumą didinančioms priemonėms				
				Langų keitimas	Balkonų stiklinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Butas Nr. 1	33,29	6287,60	0,00	0,00	6287,60	1050,42	787,82	5237,18	5881,57	0,87	-
2	Butas Nr. 2	33,45	6317,82	0,00	2037,02	8354,85	1462,87	1097,16	6891,97	7946,86	1,14	-
3	Butas Nr. 3	33,54	6334,82	0,00	0,00	6334,82	1058,31	793,73	5276,51	5925,74	0,87	-
4	Butas Nr. 4	51,78	9779,88	0,00	3199,23	12979,10	2273,69	1705,27	10705,41	12347,55	1,15	-
5	Butas Nr. 5	33,49	6325,38	0,00	0,00	6325,38	1056,73	792,55	5268,65	5916,90	0,87	-
6	Butas Nr. 6	33,49	6325,38	0,00	0,00	6325,38	1056,73	792,55	5268,65	5916,90	0,87	-
7	Butas Nr. 7	33,24	6278,16	0,00	2037,02	8315,18	1456,25	1092,19	6858,94	7909,76	1,14	-
8	Butas Nr. 8	33,18	6266,83	0,00	0,00	6266,83	1046,95	785,21	5219,88	5862,13	0,87	-
9	Butas Nr. 9	51,11	9653,33	750,17	3199,23	13602,73	2402,59	1801,94	11200,15	12979,35	1,22	-
10	Butas Nr. 10	33,38	6304,60	0,00	0,00	6304,60	1053,26	789,95	5251,34	5897,47	0,87	-
11	Butas Nr. 11	33,67	6359,38	0,00	0,00	6359,38	1062,41	796,81	5296,96	5948,71	0,87	-
12	Butas Nr. 12	33,33	6295,16	0,00	2037,02	8332,18	1459,09	1094,32	6873,10	7925,66	1,14	-
13	Butas Nr. 13	33,29	6287,60	0,00	0,00	6287,60	1050,42	787,82	5237,18	5881,57	0,87	-
14	Butas Nr. 14	51,84	9791,21	1162,20	3199,23	14152,64	2508,03	1881,02	11644,61	13520,35	1,25	-

15	Butas Nr. 15	33,41	6310,27	0,00	0,00	6310,27	1054,21	790,66	5256,06	5902,77	0,87	-
16	Butas Nr. 16	33,4	6308,38	0,00	0,00	6308,38	1053,89	790,42	5254,49	5901,00	0,87	-
17	Butas Nr. 17	33,46	6319,71	412,03	2037,02	8768,76	1545,59	1159,20	7223,17	8360,65	1,20	-
18	Butas Nr. 18	33,45	6317,82	0,00	0,00	6317,82	1055,47	791,60	5262,35	5909,84	0,87	-
19	Butas Nr. 19	51,78	9779,88	0,00	3199,23	12979,10	2273,69	1705,27	10705,41	12347,55	1,15	-
20	Butas Nr. 20	33,28	6285,71	0,00	0,00	6285,71	1050,10	787,58	5235,61	5879,80	0,87	-
21	Butas Nr. 21	33,36	6300,82	1043,80	0,00	7344,63	1261,39	946,04	6083,24	6937,74	1,01	-
22	Butas Nr. 22	33,45	6317,82	0,00	2037,02	8354,85	1462,87	1097,16	6891,97	7946,86	1,14	-
23	Butas Nr. 23	33,51	6329,16	0,00	0,00	6329,16	1057,36	793,02	5271,79	5920,44	0,87	-
24	Butas Nr. 24	51,6	9745,88	0,00	3199,23	12945,11	2268,01	1701,01	10677,09	12315,75	1,15	-
25	Butas Nr. 25	33,5	6327,27	0,00	0,00	6327,27	1057,05	792,79	5270,22	5918,67	0,87	-
26	Butas Nr. 26	33,31	6291,38	0,00	0,00	6291,38	1051,05	788,29	5240,33	5885,10	0,87	-
27	Butas Nr. 27	51,87	9796,88	1912,37	3199,23	14908,48	2659,01	1994,26	12249,47	14275,82	1,31	-
28	Butas Nr. 28	33,42	6312,16	0,00	0,00	6312,16	1054,52	790,89	5257,63	5904,54	0,87	-
29	Butas Nr. 29	33,42	6312,16	1162,20	2037,02	9511,38	1694,37	1270,78	7817,01	9103,76	1,30	-
30	Butas Nr. 30	33,29	6287,60	0,00	0,00	6287,60	1050,42	787,82	5237,18	5881,57	0,87	-
31	Butas Nr. 31	33,32	6293,27	0,00	0,00	6293,27	1051,37	788,53	5241,90	5886,87	0,87	-
32	Butas Nr. 32	51,86	9794,99	0,00	3199,23	12994,21	2276,22	1707,16	10718,00	12361,68	1,15	-
33	Butas Nr. 33	33,27	6283,83	0,00	0,00	6283,83	1049,79	787,34	5234,04	5878,04	0,87	-
34	Butas Nr. 34	33,29	6287,60	0,00	2037,02	8324,63	1457,83	1093,37	6866,80	7918,59	1,14	-
35	Butas Nr. 35	33,61	6348,04	0,00	0,00	6348,04	1060,52	795,39	5287,53	5938,11	0,87	-
36	Butas Nr. 36	33,36	6300,82	0,00	0,00	6300,82	1052,63	789,47	5248,20	5893,94	0,87	-
37	Butas Nr. 37	51,47	9721,33	0,00	3199,23	12920,55	2263,91	1697,93	10656,64	12292,78	1,15	-
38	Butas Nr. 38	33,51	6329,16	0,00	0,00	6329,16	1057,36	793,02	5271,79	5920,44	0,87	-
39	Butas Nr. 39	33,5	6327,27	0,00	2037,02	8364,29	1464,45	1098,34	6899,84	7955,70	1,14	-
40	Butas Nr. 40	33,21	6272,49	0,00	0,00	6272,49	1047,90	785,92	5224,60	5867,43	0,87	-
41	Butas Nr. 41	33,66	6357,49	631,77	0,00	6989,26	1188,45	891,34	5800,81	6578,71	0,96	-
42	Butas Nr. 42	51,61	9747,77	1912,37	3199,23	14859,37	2650,80	1988,10	12208,57	14229,89	1,31	-
43	Butas Nr. 43	33,3	6289,49	0,00	0,00	6289,49	1050,74	788,05	5238,76	5883,34	0,87	-
44	Butas Nr. 44	33,65	6355,60	1162,20	2037,02	9554,82	1701,62	1276,22	7853,20	9144,40	1,29	-
45	Butas Nr. 45	33,13	6257,38	0,00	0,00	6257,38	1045,37	784,03	5212,01	5853,30	0,87	-
46	Butas Nr. 46	33,33	6295,16	1043,80	0,00	7338,96	1260,44	945,33	6078,52	6932,44	1,01	-
47	Butas Nr. 47	51,48	9723,22	1162,20	3199,23	14084,64	2496,67	1872,50	11587,98	13456,75	1,25	-
48	Butas Nr. 48	33,34	6297,05	0,00	0,00	6297,05	1052,00	789,00	5245,05	5890,40	0,87	-

49	Butas Nr. 49	33,52	6331,04	0,00	2037,02	8368,07	1465,08	1098,81	6902,99	7959,23	1,14	-
50	Butas Nr. 50	33,33	6295,16	1043,80	0,00	7338,96	1260,44	945,33	6078,52	6932,44	1,01	-
51	Butas Nr. 51	33,25	6280,05	0,00	0,00	6280,05	1049,16	786,87	5230,89	5874,50	0,87	-
52	Butas Nr. 52	33,53	6332,93	0,00	2037,02	8369,96	1465,40	1099,05	6904,56	7961,00	1,14	-
53	Butas Nr. 53	33,51	6329,16	0,00	0,00	6329,16	1057,36	793,02	5271,79	5920,44	0,87	-
54	Butas Nr. 54	52,11	9842,21	0,00	3199,23	13041,43	2284,11	1713,08	10757,33	12405,85	1,14	-
55	Butas Nr. 55	33,38	6304,60	0,00	0,00	6304,60	1053,26	789,95	5251,34	5897,47	0,87	-
56	Butas Nr. 56	33,52	6331,04	1043,80	0,00	7374,85	1266,44	949,83	6108,41	6966,01	1,01	-
57	Butas Nr. 57	33,39	6306,49	0,00	2037,02	8343,52	1460,98	1095,74	6882,53	7936,26	1,14	-
58	Butas Nr. 58	33,19	6268,72	0,00	0,00	6268,72	1047,27	785,45	5221,45	5863,90	0,87	-
59	Butas Nr. 59	51,96	9813,87	750,17	3199,23	13763,27	2429,41	1822,06	11333,87	13129,52	1,21	-
60	Butas Nr. 60	33,47	6321,60	1043,80	0,00	7365,40	1264,86	948,65	6100,54	6957,17	1,01	-
61	Butas Nr. 61	33,26	6281,94	0,00	0,00	6281,94	1049,47	787,11	5232,46	5876,27	0,87	-
62	Butas Nr. 62	33,3	6289,49	0,00	2037,02	8326,52	1458,14	1093,61	6868,38	7920,36	1,14	-
63	Butas Nr. 63	33,42	6312,16	0,00	0,00	6312,16	1054,52	790,89	5257,63	5904,54	0,87	-
64	Butas Nr. 64	51,71	9766,66	0,00	3199,23	12965,88	2271,48	1703,61	10694,40	12335,18	1,15	-
65	Butas Nr. 65	33,24	6278,16	0,00	0,00	6278,16	1048,84	786,63	5229,32	5872,73	0,87	-
66	Butas Nr. 66	33,16	6263,05	0,00	0,00	6263,05	1046,32	784,74	5216,73	5858,60	0,87	-
67	Butas Nr. 67	33,57	6340,49	0,00	2037,02	8377,51	1466,66	1100,00	6910,85	7968,06	1,14	-
68	Butas Nr. 68	33,07	6246,05	0,00	0,00	6246,05	1043,48	782,61	5202,57	5842,70	0,87	-
69	Butas Nr. 69	51,44	9715,66	750,17	3199,23	13665,06	2413,00	1809,75	11252,06	13037,65	1,21	-
70	Butas Nr. 70	33,33	6295,16	0,00	0,00	6295,16	1051,68	788,76	5243,48	5888,64	0,87	-
71	Butas Nr. 71	33,45	6317,82	0,00	0,00	6317,82	1055,47	791,60	5262,35	5909,84	0,87	-
72	Butas Nr. 72	33,29	6287,60	0,00	2037,02	8324,63	1457,83	1093,37	6866,80	7918,59	1,14	-
73	Butas Nr. 73	33,15	6261,16	1043,80	0,00	7304,96	1254,76	941,07	6050,20	6900,64	1,01	-
74	Butas Nr. 74	51,79	9781,77	412,03	3199,23	13393,02	2356,41	1767,31	11036,61	12761,34	1,18	-
75	Butas Nr. 75	33,42	6312,16	1043,80	0,00	7355,96	1263,28	947,46	6092,68	6948,34	1,01	-
76	Butas Nr. 76	33,37	6302,71	0,00	0,00	6302,71	1052,94	789,71	5249,77	5895,70	0,87	-
77	Butas Nr. 77	51,9	9802,54	0,00	3199,23	13001,77	2277,48	1708,11	10724,29	12368,75	1,15	-
78	Butas Nr. 78	33,46	6319,71	0,00	0,00	6319,71	1055,78	791,84	5263,93	5911,60	0,87	-
79	Butas Nr. 79	33,26	6281,94	0,00	2037,02	8318,96	1456,88	1092,66	6862,08	7913,29	1,14	-
80	Butas Nr. 80	33,57	6340,49	0,00	0,00	6340,49	1059,26	794,44	5281,23	5931,04	0,87	-
81	Butas Nr. 81	33,32	6293,27	0,00	0,00	6293,27	1051,37	788,53	5241,90	5886,87	0,87	-
82	Butas Nr. 82	51,86	9794,99	750,17	3199,23	13744,39	2426,25	1819,69	11318,14	13111,86	1,21	-

83	Butas Nr. 83	33,49	6325,38	0,00	0,00	6325,38	1056,73	792,55	5268,65	5916,90	0,87	-
84	Butas Nr. 84	32,94	6221,50	412,03	2037,02	8670,55	1529,19	1146,89	7141,36	8268,78	1,20	-
85	Butas Nr. 85	33,51	6329,16	0,00	0,00	6329,16	1057,36	793,02	5271,79	5920,44	0,87	-
86	Butas Nr. 86	33,44	6315,93	0,00	0,00	6315,93	1055,15	791,37	5260,78	5908,07	0,87	-
87	Butas Nr. 87	51,83	9789,32	0,00	3199,23	12988,55	2275,27	1706,45	10713,28	12356,38	1,15	-
88	Butas Nr. 88	33,13	6257,38	0,00	0,00	6257,38	1045,37	784,03	5212,01	5853,30	0,87	-
89	Butas Nr. 89	33,47	6321,60	0,00	2037,02	8358,62	1463,51	1097,63	6895,12	7950,39	1,14	-
90	Butas Nr. 90	33,41	6310,27	1043,80	0,00	7354,07	1262,97	947,23	6091,10	6946,57	1,01	-
91	Butas Nr. 91	33,4	6308,38	0,00	0,00	6308,38	1053,89	790,42	5254,49	5901,00	0,87	-
92	Butas Nr. 92	51,51	9728,88	0,00	3199,23	12928,11	2265,17	1698,88	10662,93	12299,85	1,15	-
93	Butas Nr. 93	33,14	6259,27	0,00	0,00	6259,27	1045,69	784,27	5213,59	5855,07	0,87	-
94	Butas Nr. 94	33,69	6363,15	0,00	2037,02	8400,18	1470,45	1102,84	6929,73	7989,26	1,14	-
95	Butas Nr. 95	33,43	6314,05	0,00	0,00	6314,05	1054,84	791,13	5259,21	5906,30	0,87	-
96	Butas Nr. 96	33,52	6331,04	1043,80	0,00	7374,85	1266,44	949,83	6108,41	6966,01	1,01	-
97	Butas Nr. 97	51,82	9787,43	1162,20	3199,23	14148,86	2507,39	1880,55	11641,46	13516,82	1,25	-
98	Butas Nr. 98	33,47	6321,60	1043,80	0,00	7365,40	1264,86	948,65	6100,54	6957,17	1,01	-
99	Butas Nr. 99	33,63	6351,82	0,00	2037,02	8388,84	1468,55	1101,42	6920,29	7978,66	1,14	-
100	Butas Nr. 100	33,5	6327,27	0,00	0,00	6327,27	1057,05	792,79	5270,22	5918,67	0,87	-
	Iš viso:	3705,32	699837,28	24942,30	104725,02	829504,60	142849,78	107137,34	686654,82	784311,18		

Priemonių paketas B													
Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingas is ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma				Valstybės parama, Eur			Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Kredito suma, Eur įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinus valstybės paramą	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, eur/m ² , įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinant valstybės paramą projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti ir lengvatinio kredito palūkanų nurašymą iki 0 proc.	Pastabos
			Bendroji	Individuali		Iš viso	Klimatos kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama	Kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms					
				Langų keitimas	Balkonų stiklinimas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Butas Nr. 1	33,29	11573,67	0,00	0,00	11573,67	1991,63	1493,72	9582,04	10945,32	1,60	-	
2	Butas Nr. 2	33,45	11629,30	0,00	2037,02	13666,32	2408,61	1806,46	11257,71	13034,95	1,87	-	
3	Butas Nr. 3	33,54	11660,58	0,00	0,00	11660,58	2006,59	1504,94	9653,99	11027,52	1,60	-	
4	Butas Nr. 4	51,78	18001,94	0,00	3199,23	21201,17	3737,68	2803,26	17463,49	20223,82	1,87	-	
5	Butas Nr. 5	33,49	11643,20	0,00	0,00	11643,20	2003,60	1502,70	9639,60	11011,08	1,60	-	
6	Butas Nr. 6	33,49	11643,20	0,00	0,00	11643,20	2003,60	1502,70	9639,60	11011,08	1,60	-	
7	Butas Nr. 7	33,24	11556,29	0,00	2037,02	13593,31	2396,05	1797,04	11197,26	12965,91	1,87	-	
8	Butas Nr. 8	33,18	11535,43	0,00	0,00	11535,43	1985,05	1488,79	9550,37	10909,16	1,60	-	
9	Butas Nr. 9	51,11	17769,01	750,17	3199,23	21718,41	3847,63	2885,72	17870,78	20753,71	1,94	Viršija	
10	Butas Nr. 10	33,38	11604,96	0,00	0,00	11604,96	1997,02	1497,76	9607,94	10974,91	1,60	-	
11	Butas Nr. 11	33,67	11705,78	0,00	0,00	11705,78	2014,37	1510,78	9691,41	11070,26	1,60	-	
12	Butas Nr. 12	33,33	11587,58	0,00	2037,02	13624,60	2401,43	1801,07	11223,17	12995,50	1,87	-	
13	Butas Nr. 13	33,29	11573,67	0,00	0,00	11573,67	1991,63	1493,72	9582,04	10945,32	1,60	-	
14	Butas Nr. 14	51,84	18022,80	1162,20	3199,23	22384,23	3973,71	2980,28	18410,52	21405,75	1,97	Viršija	
15	Butas Nr. 15	33,41	11615,39	0,00	0,00	11615,39	1998,81	1499,11	9616,58	10984,78	1,60	-	
16	Butas Nr. 16	33,40	11611,91	0,00	0,00	11611,91	1998,21	1498,66	9613,70	10981,49	1,60	-	
17	Butas Nr. 17	33,46	11632,77	412,03	2037,02	14081,82	2491,61	1868,71	11590,21	13450,27	1,92	Viršija	
18	Butas Nr. 18	33,45	11629,30	0,00	0,00	11629,30	2001,21	1500,90	9628,09	10997,93	1,60	-	
19	Butas Nr. 19	51,78	18001,94	0,00	3199,23	21201,17	3737,68	2803,26	17463,49	20223,82	1,87	-	
20	Butas Nr. 20	33,28	11570,19	0,00	0,00	11570,19	1991,04	1493,28	9579,16	10942,04	1,60	-	

21	Butas Nr. 21	33,36	11598,01	1043,80	0,00	12641,81	2204,58	1653,44	10437,23	12012,14	1,74	-
22	Butas Nr. 22	33,45	11629,30	0,00	2037,02	13666,32	2408,61	1806,46	11257,71	13034,95	1,87	-
23	Butas Nr. 23	33,51	11650,15	0,00	0,00	11650,15	2004,80	1503,60	9645,36	11017,66	1,60	-
24	Butas Nr. 24	51,60	17939,36	0,00	3199,23	21138,59	3726,91	2795,18	17411,68	20164,64	1,87	-
25	Butas Nr. 25	33,50	11646,68	0,00	0,00	11646,68	2004,20	1503,15	9642,48	11014,37	1,60	-
26	Butas Nr. 26	33,31	11580,62	0,00	0,00	11580,62	1992,83	1494,62	9587,79	10951,90	1,60	-
27	Butas Nr. 27	51,87	18033,23	1912,37	3199,23	23144,83	4125,53	3094,15	19019,29	22165,79	2,03	Viršija
28	Butas Nr. 28	33,42	11618,87	0,00	0,00	11618,87	1999,41	1499,56	9619,45	10988,07	1,60	-
29	Butas Nr. 29	33,42	11618,87	1162,20	2037,02	14818,09	2639,26	1979,44	12178,83	14187,29	2,02	Viršija
30	Butas Nr. 30	33,29	11573,67	0,00	0,00	11573,67	1991,63	1493,72	9582,04	10945,32	1,60	-
31	Butas Nr. 31	33,32	11584,10	0,00	0,00	11584,10	1993,43	1495,07	9590,67	10955,19	1,60	-
32	Butas Nr. 32	51,86	18029,75	0,00	3199,23	21228,98	3742,46	2806,85	17486,52	20250,13	1,87	-
33	Butas Nr. 33	33,27	11566,72	0,00	0,00	11566,72	1990,44	1492,83	9576,28	10938,75	1,60	-
34	Butas Nr. 34	33,29	11573,67	0,00	2037,02	13610,69	2399,04	1799,28	11211,66	12982,35	1,87	-
35	Butas Nr. 35	33,61	11684,92	0,00	0,00	11684,92	2010,78	1508,08	9674,14	11050,54	1,60	-
36	Butas Nr. 36	33,36	11598,01	0,00	0,00	11598,01	1995,82	1496,87	9602,18	10968,34	1,60	-
37	Butas Nr. 37	51,47	17894,16	0,00	3199,23	21093,39	3719,13	2789,35	17374,26	20121,90	1,87	-
38	Butas Nr. 38	33,51	11650,15	0,00	0,00	11650,15	2004,80	1503,60	9645,36	11017,66	1,60	-
39	Butas Nr. 39	33,50	11646,68	0,00	2037,02	13683,70	2411,60	1808,70	11272,10	13051,39	1,87	-
40	Butas Nr. 40	33,21	11545,86	0,00	0,00	11545,86	1986,85	1490,14	9559,01	10919,02	1,60	-
41	Butas Nr. 41	33,66	11702,30	631,77	0,00	12334,08	2140,12	1605,09	10193,95	11698,75	1,68	-
42	Butas Nr. 42	51,61	17942,84	1912,37	3199,23	23054,44	4109,98	3082,48	18944,46	22080,30	2,04	Viršija
43	Butas Nr. 43	33,30	11577,15	0,00	0,00	11577,15	1992,23	1494,17	9584,91	10948,61	1,60	-
44	Butas Nr. 44	33,65	11698,83	1162,20	2037,02	14898,05	2653,02	1989,76	12245,04	14262,91	2,02	Viršija
45	Butas Nr. 45	33,13	11518,04	0,00	0,00	11518,04	1982,06	1486,55	9535,98	10892,72	1,60	-
46	Butas Nr. 46	33,33	11587,58	1043,80	0,00	12631,38	2202,79	1652,09	10428,59	12002,28	1,74	-
47	Butas Nr. 47	51,48	17897,64	1162,20	3199,23	22259,07	3952,17	2964,13	18306,90	21287,39	1,97	Viršija
48	Butas Nr. 48	33,34	11591,05	0,00	0,00	11591,05	1994,62	1495,97	9596,43	10961,76	1,60	-
49	Butas Nr. 49	33,52	11653,63	0,00	2037,02	13690,66	2412,80	1809,60	11277,86	13057,97	1,87	-
50	Butas Nr. 50	33,33	11587,58	1043,80	0,00	12631,38	2202,79	1652,09	10428,59	12002,28	1,74	-
51	Butas Nr. 51	33,25	11559,76	0,00	0,00	11559,76	1989,24	1491,93	9570,52	10932,17	1,60	-
52	Butas Nr. 52	33,53	11657,11	0,00	2037,02	13694,13	2413,40	1810,05	11280,74	13061,26	1,87	-
53	Butas Nr. 53	33,51	11650,15	0,00	0,00	11650,15	2004,80	1503,60	9645,36	11017,66	1,60	-
54	Butas Nr. 54	52,11	18116,67	0,00	3199,23	21315,90	3757,42	2818,06	17558,48	20332,32	1,87	-

55	Butas Nr. 55	33,38	11604,96	0,00	0,00	11604,96	1997,02	1497,76	9607,94	10974,91	1,60	-
56	Butas Nr. 56	33,52	11653,63	1043,80	0,00	12697,43	2214,15	1660,62	10483,28	12064,75	1,73	-
57	Butas Nr. 57	33,39	11608,44	0,00	2037,02	13645,46	2405,02	1803,77	11240,44	13015,23	1,87	-
58	Butas Nr. 58	33,19	11538,90	0,00	0,00	11538,90	1985,65	1489,24	9553,25	10912,44	1,60	-
59	Butas Nr. 59	51,96	18064,52	750,17	3199,23	22013,92	3898,48	2923,86	18115,44	21033,18	1,93	Viršija
60	Butas Nr. 60	33,47	11636,25	1043,80	0,00	12680,05	2211,16	1658,37	10468,89	12048,31	1,73	-
61	Butas Nr. 61	33,26	11563,24	0,00	0,00	11563,24	1989,84	1492,38	9573,40	10935,46	1,60	-
62	Butas Nr. 62	33,30	11577,15	0,00	2037,02	13614,17	2399,64	1799,73	11214,53	12985,64	1,87	-
63	Butas Nr. 63	33,42	11618,87	0,00	0,00	11618,87	1999,41	1499,56	9619,45	10988,07	1,60	-
64	Butas Nr. 64	51,71	17977,60	0,00	3199,23	21176,83	3733,49	2800,12	17443,34	20200,81	1,87	-
65	Butas Nr. 65	33,24	11556,29	0,00	0,00	11556,29	1988,64	1491,48	9567,64	10928,88	1,60	-
66	Butas Nr. 66	33,16	11528,47	0,00	0,00	11528,47	1983,86	1487,89	9544,62	10902,58	1,60	-
67	Butas Nr. 67	33,57	11671,01	0,00	2037,02	13708,04	2415,79	1811,84	11292,25	13074,41	1,87	-
68	Butas Nr. 68	33,07	11497,18	0,00	0,00	11497,18	1978,47	1483,85	9518,71	10872,99	1,60	-
69	Butas Nr. 69	51,44	17883,74	750,17	3199,23	21833,13	3867,37	2900,53	17965,77	20862,21	1,94	Viršija
70	Butas Nr. 70	33,33	11587,58	0,00	0,00	11587,58	1994,03	1495,52	9593,55	10958,47	1,60	-
71	Butas Nr. 71	33,45	11629,30	0,00	0,00	11629,30	2001,21	1500,90	9628,09	10997,93	1,60	-
72	Butas Nr. 72	33,29	11573,67	0,00	2037,02	13610,69	2399,04	1799,28	11211,66	12982,35	1,87	-
73	Butas Nr. 73	33,15	11525,00	1043,80	0,00	12568,80	2192,02	1644,01	10376,78	11943,09	1,74	-
74	Butas Nr. 74	51,79	18005,42	412,03	3199,23	21616,67	3820,68	2865,51	17795,99	20639,14	1,91	Viršija
75	Butas Nr. 75	33,42	11618,87	1043,80	0,00	12662,67	2208,17	1656,13	10454,50	12031,87	1,73	-
76	Butas Nr. 76	33,37	11601,48	0,00	0,00	11601,48	1996,42	1497,31	9605,06	10971,63	1,60	-
77	Butas Nr. 77	51,90	18043,66	0,00	3199,23	21242,89	3744,85	2808,64	17498,03	20263,28	1,87	-
78	Butas Nr. 78	33,46	11632,77	0,00	0,00	11632,77	2001,80	1501,35	9630,97	11001,22	1,60	-
79	Butas Nr. 79	33,26	11563,24	0,00	2037,02	13600,26	2397,24	1797,93	11203,02	12972,48	1,87	-
80	Butas Nr. 80	33,57	11671,01	0,00	0,00	11671,01	2008,38	1506,29	9662,63	11037,38	1,60	-
81	Butas Nr. 81	33,32	11584,10	0,00	0,00	11584,10	1993,43	1495,07	9590,67	10955,19	1,60	-
82	Butas Nr. 82	51,86	18029,75	750,17	3199,23	21979,15	3892,50	2919,37	18086,66	21000,30	1,93	Viršija
83	Butas Nr. 83	33,49	11643,20	0,00	0,00	11643,20	2003,60	1502,70	9639,60	11011,08	1,60	-
84	Butas Nr. 84	32,94	11451,99	412,03	2037,02	13901,04	2460,50	1845,38	11440,53	13279,30	1,93	Viršija
85	Butas Nr. 85	33,51	11650,15	0,00	0,00	11650,15	2004,80	1503,60	9645,36	11017,66	1,60	-
86	Butas Nr. 86	33,44	11625,82	0,00	0,00	11625,82	2000,61	1500,46	9625,21	10994,64	1,60	-
87	Butas Nr. 87	51,83	18019,32	0,00	3199,23	21218,55	3740,67	2805,50	17477,88	20240,26	1,87	-
88	Butas Nr. 88	33,13	11518,04	0,00	0,00	11518,04	1982,06	1486,55	9535,98	10892,72	1,60	-

89	Butas Nr. 89	33,47	11636,25	0,00	2037,02	13673,27	2409,81	1807,36	11263,47	13041,53	1,87	-
90	Butas Nr. 90	33,41	11615,39	1043,80	0,00	12659,19	2207,57	1655,68	10451,62	12028,58	1,73	-
91	Butas Nr. 91	33,40	11611,91	0,00	0,00	11611,91	1998,21	1498,66	9613,70	10981,49	1,60	-
92	Butas Nr. 92	51,51	17908,07	0,00	3199,23	21107,30	3721,52	2791,14	17385,78	20135,05	1,87	-
93	Butas Nr. 93	33,14	11521,52	0,00	0,00	11521,52	1982,66	1486,99	9538,86	10896,01	1,60	-
94	Butas Nr. 94	33,69	11712,73	0,00	2037,02	13749,76	2422,97	1817,23	11326,79	13113,86	1,86	-
95	Butas Nr. 95	33,43	11622,34	0,00	0,00	11622,34	2000,01	1500,01	9622,33	10991,35	1,60	-
96	Butas Nr. 96	33,52	11653,63	1043,80	0,00	12697,43	2214,15	1660,62	10483,28	12064,75	1,73	-
97	Butas Nr. 97	51,82	18015,85	1162,20	3199,23	22377,27	3972,51	2979,38	18404,76	21399,17	1,97	Viršija
98	Butas Nr. 98	33,47	11636,25	1043,80	0,00	12680,05	2211,16	1658,37	10468,89	12048,31	1,73	-
99	Butas Nr. 99	33,63	11691,87	0,00	2037,02	13728,90	2419,38	1814,53	11309,52	13094,13	1,87	-
100	Butas Nr. 100	33,50	11646,68	0,00	0,00	11646,68	2004,20	1503,15	9642,48	11014,37	1,60	-
Iš viso:		3705,32	1288199,10	24942,30	104725,02	1417866,41	247610,81	185708,10	1170255,61	1347928,81		

13. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui €/m²/mėn. (apskaičiuojama pagal formulę nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Maksimali mėnesinė įmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu, įskaitant kredito gražinimą ir palūkanas, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto vienam apskaičiuojama pagal formulę:

$$I = \left((E_e - E_p) \times K_e / 12 \right) \times K \times K_p \times K_k$$

I – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmokos didžiausias dydis (€/m²/mėn);

E_e – skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo

$$K = \frac{I_{en} + I_{kt}}{I_{en}}$$

kur:

I_{en} – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų namo energinį efektyvumą didinančių priemonių pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedą kaina (tūkst. Eur);

I_{kt} – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytų kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedą, kaina (tūkst. Eur);

	Paketas A	Priemonių paketas B	
Didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (įskaitant kredito gražinimą ir palūkanas) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto (patalpų) naudingojo ploto 1 m ² (Eur/m ² /mėn):	1,63	1,88	Eur /m² /mėn
Įvertinus paskolos palūkanas 3% (paskolos trukmė 20 metų, anuiteto metodas), vidutinė įmoka tenkanti buto (patalpų) naudingojo ploto 1 m ² (Eur/m ² /mėn):	0,96	1,65	Eur /m² /mėn

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20 metų.

15. Faktinių šilumos sąnaudų skaičiavimas

Pastaba: Kadangi užsakovas nepateikė 3 paskutinių metų faktinių šiluminės energijos sąnaudų / suvartoto kuro kiekio, buvo remtasi norminių suvartojimų skaičiavimo metodika ir apskaičiuoti skaičiuojamieji šiluminės energijos suvartojimai.